

PROGRAMA PLAN VIAL REGIONAL

ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CASANARE Y QUINDIO

CONTRATO 185 DE 2012

INFORME MENSUAL No. 02

(Versión 0)

PERIODO: NOVIEMBRE 08 A DICIEMBRE 07 DE 2012

DICIEMBRE DE 2012

DICONSULTORIA S.A.
Ingenieros Consultores





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 2 de 60

FECHA 20-Dic-2012

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	5
ANTECEDENTES	6
LOCALIZACIÓN GENERAL	7
ENFOQUE TECNICO	9
Objetivo	9
Enfoque	11
ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO	13
•	
•	
Toma de Información de campo para TPD	31
Recursos	34
Modificaciones, problemas y soluciones adoptadas	35
.2 Problemas	36
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	ANTECEDENTES LOCALIZACIÓN GENERAL ENFOQUE TECNICO. Objetivo. Enfoque ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO. Detalles del Contrato. Plan de Trabajo. Verificaciones de Interventoría. Estado financiero y presupuestal Trabajos ejecutados. Estado de avance del contrato. Toma de Información de campo para TPD. Recursos. Modificaciones, problemas y soluciones adoptadas. 1 MODIFICACIONES. 2 PROBLEMAS. 3 SOLUCIONES ADOPTADAS. 4 PROBLEMAS EN CAMPO. 0 Registro fotográfico. 1 Aspectos varios.





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 3 de 60

FECHA 20-Dic-2012

TABLAS

Tabla 1. Vias a inventariar en el departamento del Casanare	10
Tabla 2. Vías a inventariar en el departamento del Quindío	11
Tabla 3. Plan de Trabajo TEC 8 Propuesta	14
Tabla 4. Plan de Trabajo ajustado	14
Tabla 5. Esquema de seguimiento y supervisión del contrato departamento de Casanare	15
Tabla 6. Personal para la toma de información en campo	17
Tabla 7. Resultados RECEPTOR 1	20
Tabla 8. Alternativa 1 Programación de toma de información de campo Casanare	22
Tabla 9. Alternativa 1 Programación de toma de información de campo Quindío	23
Tabla 10. Alternativa 2 Programación de toma de información de campo Casanare	24
Tabla 11. Alternativa 2 Programación de toma de información de campo Quindío	25
Tabla 12. Programación real de avance departamento del Casanare	26
Tabla 13. Avance del inventario departamento de Casanare	27
Tabla 14. Consolidado de tramos viales y longitudes	28
Tabla 15. Avance del contrato	29
Tabla 16. Reprogramación para la toma de información de campo en Quindío	30
Tabla 17. Toma de información de campo para Casanare	32
Tabla 18. Planilla para la toma de información de campo	33
Tabla 19. Programación de toma de información para TPD Casanare	34
Tabla 20. Descripción de tramos con entrega de shapefile crudos	60
ILUSTRACIONES	
Ilustración 1. Localización Punto IGAC. Tomado http://geoportal.igac.gov.co	
Ilustración 2. Placa IGAC -Tomado de campo	19
Ilustración 3. Receptor en rastreo - tomado de campo	19
Ilustración 4. Certificación Punto IGAC. Tomado http://geoportal.igac.gov.co	
Ilustración 5. Porcentaje de avance del contrato	
Ilustración 6. Anotación en bitácora jueves, 29 Nov 2012	
Ilustración 7. Soporte anotación en bitácora jueves, 29 Nov 2012	
Ilustración 8. Soporte anotación en bitácora sábado, 01 Dic 2012	
Ilustración 9. Anotación en bitácora sábado, 01 Dic 2012	
Ilustración 10. Soporte detonaciones en tramo vial jueves, 15 Nov 2012	
Ilustración 11. Soporte obstrucción en tramo vial martes, 27 Nov 2012	
Ilustración 12. Soporte reten Ejercito Nacional	
Ilustración 13. Solicitud de constancia Ejercito Nacional	50
Ilustración 14. Tramo Guanapalo – Orocue	51





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 4 de 60

FECHA 20-Dic-2012

Ilustración 15. Tramo La nevera - Guanapalo – San Luis	52
Ilustración 16. Tramo Pore - Trinidad	
Ilustración 17. Tramo San Luis – Trinidad	54
Ilustración 18. Tramo Trinidad – Bocas del Pauto	
Ilustración 19. Tramo Yopal – Algarrobo	56
Ilustración 20. Tramo Marginal (Puente Cabuva) – El Morro - Límite Boyacá	


ANEXOS

Acta de Reunión 01 Departamento de Casanare Acta de Reunión 01 Ministerio de Transporte Acta de Reunión 01 Departamento de Quindío Acta de Reunión 02 Ministerio de Transporte



1 INTRODUCCIÓN

DICONSULTORIA S.A. fue seleccionada por el Ministerio de Transporte para la ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CASANARE Y QUINDIO, trabajos que se ejecutan como parte del PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA AL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN VIAL REGIONAL el cual es financiado con el préstamo 1963/OC-CO otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La selección de la firma se realiza mediante los procesos de selección del BID bajo la modalidad de Selección Basada en la Calidad y el Costo (SBCC).




2 ANTECEDENTES

El Programa Plan vial Regional está orientado a facilitar dentro de un marco regional y nacional la competitividad e integración de los departamentos, a través de la implementación de procesos y herramientas de gestión vial que incluyen, principalmente, el inventario para determinar la estrategia de mejoramiento y mantenimiento de vías de transporte departamental y el fortalecimiento institucional de los gobiernos departamentales para ejercer sus competencias en materia vial y de los procesos de descentralización.

El Ministerio de Transporte, está contratando los inventarios viales departamentales en cada uno de los departamentos, ya que algunos no cuentan con estos inventarios y otros lo poseen pero a la fecha se encuentran desactualizados. Para poder realizar una buena planificación y gestión vial se vuelve indispensable contar con una herramienta de este tipo la cual se implementará en un sistema de información geográfica con el objeto de que sea perdurable en el tiempo y de fácil actualización.

Ministerio de Transporte	ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CASANARE Y QUINDIO	DICO NSULTORIA INGENIEROS S.A.
CONTRATO	INFORME MENSUAL No. 02	Página 7 de 60
185 de 2012	08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012	FECHA 20-Dic-2012

3 LOCALIZACIÓN GENERAL



Esquema 1. Localización Departamentos del Casanare y Quindío

El Departamento del Casanare está situado en el oriente del país la región de la Orinoquía, localizado entre los 04°17'25" y 06°20'45' de latitud norte y los 69°50'22" y 73°04'33" de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 44.640 km2 lo que representa el 3.91 % del territorio nacional. Limita por el Norte con el río Casanare, que lo separa del departamento de Arauca; por el Este con el río Meta que lo separa del departamento de Vichada; por el Sur con





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 8 de 60

FECHA 20-Dic-2012

los ríos Upía y Meta, el último de los cuales los separa del departamento del Meta, y por el Oeste con los departamentos de Boyacá y Cundinamarca.

El Departamento de Quindío está ubicado en la parte centro - occidental del país, localizado entre los 04°04'41" y 04°43'18" de latitud norte y entre los 75°23'41" y 75°53'56" de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 1.845 km2 lo que representa el 0.16% del territorio nacional. Limita por el Norte con los departamentos del Valle del Cauca y Risaralda, por el Este con el departamento del Tolima, por el Sur con los departamentos de Tolima y Valle del Cauca y por el Oeste con el departamento del Valle del Cauca.

Ver Esquema 1. Localización Departamentos del Casanare y



4 ENFOQUE TECNICO

4.1 Objetivo

Determinar el estado, características y kilometraje de vías que conforman la red vial departamental. En el desarrollo del inventario, se obtendrá el kilometraje real y se complementarán los datos que posee el departamento.

Con la información suministrada por el Ministerio de Transporte y el respectivo trabajo de campo, se realizará un inventario vial de acuerdo al documento ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS VIALES (Documento guía). En la Tabla 1. Vías a inventariar en el departamento del Casanare y Tabla 2. Vías a inventariar en el departamento del , está consignada la información vial actualizada de los Departamentos del inventario. Sin embargo, dado el caso de encontrar vías no tenidas en cuenta en las Tablas No. 1 y 2, se incluirán sus características de acuerdo al documento guía.

Para cada una de las vías se inventariará, como mínimo, cada uno de los eventos descritos en el documento guía, con el objeto de identificar su estado estructural y de funcionamiento. Sin detrimento de la opción de incluir nuevos atributos en caso de ser relevante para las características inventariadas mínimas. Además, para cada vía, se identificará el estado en que se encuentra, el tráfico promedio diario y se determinará la ubicación y el tipo de material que se explotan en las canteras ubicadas en las márgenes de las vías a las cuales se les realizará inventario.





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 10 de 60

	Listado de vías para el inventario del departamento de Casanare				
COD_VIA	NOMBRE	Longitud estimada			
85001-16	Yopal - Tilodiran - Algarrobo	79,01			
85001-5	Marginal (Puente La Cabuya) - El Morro - Límite Boyacá	18,35			
85015-6	Chámeza - Río Upía	10,06			
85125-2	Hato Corozal - Puerto Colombia	82,14			
85136-1	Arenal (La Zaranda)- La Salina	11,41			
85139-1	Aguazul-Maní	50,65			
85162-2	Cruce Monterrey-Tauramena	27,50			
85225-1	La Nevera - Guanapalo - San Luis de Palenque	63,68			
85225-2	Yopalosa - Nunchia	11,06			
85225-2	Yopalosa - Nunchìa	11,06			
85250-3	Montañas del Totumo - La Hermosa	115,93			
85250-4	Paz de Ariporo - Teislandia - Barronegro -Sácama	46,36			
85250-5	Paz de Ariporo - Montañas del Totumo	85,86			
85263-3	Pore - Trinidad	26,37			
85263-3	Pore - Trinidad	26,37			
85279-1	San Benito - Recetor - Chámeza	24,69			
85300-5	El Secreto-Sabanalarga	6,69			
85325-14	Guanapalo - Orocue	91,82			
85325-4	San Luis de Palenque - Trinidad	8,26			
85400-1	Via el Recostón - Támara	33,90			
85400-9	Tamara - Rio Pauto - Nunchia	14,11			
85410-22	El Venado - Tauramena	6,87			
85430-5	Trinidad-El Banco-Bocas del Pauto-Arag⊡uaney	101,29			
85440-5	Cruce la Vara-Gemelos-Caribayona-Corocito-Urama-Trompillos-Mani	113,43			
	Total	1.066,89			

Tabla 1. Vías a inventariar en el departamento del Casanare





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 11 de 60

FECHA 20-Dic-2012

	2000	do de la vias para el departamento de Quindio	
codigo	Municipios	Tramo	Longitud estimada
29BQN01	ARMENIA - MONTENEGRO	ARMENIA - PUEBLO TAPAO	9,04
29BQN02	MONTENEGRO - LA TEBAIDA	MONTENEGRO - PUEBLO TAPAO - LA TEBAIDA	10,38
29BQN02-1	MONTENEGRO	BARAYA - PUERTO SAMARIA	14,77
29BQN03	CIRCASIA - MONTENEGRO	CIRCASIA - MONTENEGRO	13,36
29BQN04	MONTENEGRO - QUIMBAYA - FILANDIA	FILANDIA - MORELIA - MONTENEGRO	14,43
29BQN05	QUIMBAYA - FILANDIA	QUIMBAYA - PARAISO - FILANDIA	15,73
29BQN06	QUIMBAYA	QUIMBAYA - PUERTO ALEJANDRÍA	12,71
29BQN06-1	QUIMBAYA	C.I KERMAN - LA PALMERA (PANACA)	4,57
29BQN07	QUIMBAYA - FILANDIA	QUIMBAYA - LA MESA - PAVAS - CAJONES	10,90
29BQN07-1	FILANDIA	SANTA TERESA - ULLOA (LIM. VALLE)	5,01
29QN01	SALENTO	RAMAL A SALENTO (Arrayanal - Salento)	7,68
29QN01-1	SALENTO	SALENTO - COCORA	11,64
29QN02	FILANDIA	CRUCE RUTA 29 (C.I CRUCES) - FILANDIA	6,57
29QN02-1	FILANDIA	FILANDIA - LA INDIA	7,58
29QN03	CIRCASIA	ARMENIA - HOJAS ANCHAS - LA CRISTALINA	1,22
29QNA	CIRCASIA	PASO POR CIRCASIA (LA Y - CIRCASIA)	2,53
29QNA	CIRCASIA	PASO POR CIRCASIA (LA MIRAGE - CIRCASIA)	2,53
40QN02	PIJAO - GENOVA	BARRAGAN-GENOVA	21,71
40QN03	PIJAO - BUENAVISTA	RIOVERDE - PIJAO (LA QUIEBRA)	11,24
40QN05	CALARCA - BUENAVISTA - PIJAO	LA ESPAÑOLA - RIO VERDE - BARRAGÁN	21,95
40QN06	BUENAVISTA	CRUCE VIA 45QN05 (LA CABAÑA) - BUENAVISTA	4,50
40QN06-1	BUENAVISTA	BUENAVISTA - EL BALSO - LA MINA	5,27
40QN07	CORDOBA	SARDINEROS - CORDOBA (LA FRONTERA)	5,25
40QN08	CALARCA	CRUCE TRAMO 4002A (LA BELLA) - CRUCE VÍA 40QN09 (LA CHINCHINERA)	10,14
40QN09	CALARCA - CORDOBA - PIJAO - GENOVA	CALARCÁ - CORDOBA - PIJAO - GÉNOVA	62,27
40QN09-1	CALARCA	PUERTO RICO - LA VIRGINIA	1,77
40QN10	CALARCA	ARMENIA - BOHEMIA - CALARCA	5,08
40QN11	CALARCA - SALENTO	CRUCE CALARCA - CHAGUALA - LA NUBIA	10,39
40QN12	SALENTO - ARMENIA	ARMENIA - SENA - BOQUIA	12,40
40QNA	ARMENIA - LA TEBAIDA	CRUCE RUTA 40 (LA TEBAIDA) - EL EDEN - CLUB CAMPESTRE	3,67
		Total	326,25

Tabla 2. Vías a inventariar en el departamento del Quindío

4.2 Enfoque

Los trabajos se enfocarán en el cumplimiento de los requisitos mínimos para actualizar, completar y complementar el inventario vial de los departamentos de Casanare y Quindío, mediante la aplicación de los parámetros y criterios establecidos en el ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS VIALES (Documento guía), Información que se condensará con la entrega de los siguientes productos:




Al finalizar el estudio, se entregará para cada una de las vías, en medio digital e impreso la siguiente información.

- 1. Archivo shape tipo punto de los puntos inicial, final e intermedios de las vías levantadas. (SHP01)
- 2. Archivo shape tipo línea del eje de la vía. (SHP02)
- 3. Archivo shape tipo línea carriles y ancho de calzada. (SHP04)
- 4. Archivo shape tipo línea tipo de terreno (SHP07)
- 5. Archivo shape tipo punto daños asfalto (SHP08)
- 6. Archivo shape tipo punto daños en pavimento rígido (SHP09)
- 7. Archivo shape tipo punto daños en afirmado (SHP10)
- 8. Archivo shape tipo punto alcantarillas (SHP11)
- 9. Archivo shape tipo línea cunetas (SHP12)
- 10. Archivo shape tipo punto muros de contención. (SHP14)
- 11. Archivo shape tipo punto puentes y pontones. (SHP15)
- 12. Archivo shape tipo punto sitios críticos. (SHP16)
- 13. Archivo shape tipo punto ubicación de canteras y fuentes de material. (SHP17)
- 14. Archivo shape tipo línea túneles. (SHP18)
- 15. Archivo shape tipo línea TPD. (SHP19)

Los criterios de diligenciamiento de estas fichas se encuentran especificados en el documento guía. Adicionalmente, se suministrarán los siguientes documentos que serán soporte del inventario:

- ✓ Datos crudos del levantamiento del eje vial. (En medio digital).
- ✓ Datos crudos del levantamiento de los puntos inicial y final de la vía. (En medio digital)
- ✓ Datos crudos de la ubicación de los puntos de referencia. (En medio digital)
- ✓ Datos crudos de la georeferenciación de cada una de las estructuras levantadas de la vía. (En medio digital).



5 ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO

5.1 Detalles del Contrato

Contrato: 185 de 2012

Plazo de ejecución del contrato: tres (3) meses

Vigencia del contrato: Plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.

Fecha de inicio del contrato: ocho (8) de octubre de 2012

Valor del contrato: \$ 187`221.091

Contratista: DICONSULTORIA S.A Nit. 800.003.776-2

Supervisor: Ing. Carlos Humberto Arias Duarte

5.2 Plan de Trabajo

Como parte del proceso contractual se presento el Plan de Trabajo con las condiciones estimadas y necesarias para el correcto desarrollo y ejecución del contrato, el cual se presento en la propuesta así, ver: Tabla 3. Plan de Trabajo TEC 8 Propuesta.

Posteriormente con la evolución e inicio del contrato, se requiere el ajuste del Plan de Trabajo en base a las actividades previstas, así como las que se incluyen y detallan en las reuniones y comités que se realizan con el Ministerio de Transporte y Gobernaciones, quedando establecido de la siguiente forma, ver: Tabla 4. Plan de Trabajo ajustado.



Ministerio de Transporte

ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CASANARE Y QUINDIO



CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 14 de 60

ETAPAS / TIEMPO	S1	S 2	6.3	I S 1	9.5	8.6	97	ς <u>α</u>	80	S 10	S 11	S 12
PLANIFICACIÓN		02	0.5	0 4	0.5	00	0,	00	0,5	0 10	0 11	0 12
Elaboración de fichas de inventario y de conteo vehicular					ı							
Elaboración de nomenclatura de la georeferenciación												
Conformación de comisiones de campo												
Suministro de kits a personal de campo												
Preparación de personal de campo												
División de zonas a inventariar												
Planeación de recorridos de inventarios												
Planeación de aforos vehiculares												
TRABAJO DE CAMPO												
Realización de recorridos de inventarios												
Consultas a especialistas												
Descarga de datos												
Elaboración y envío de carteras												
Verificación de condiciones del recorrido siguiente												
Realización de aforos vehiculares												
Descarga de datos												
Elaboración y envío de fichas												
POST PROCESO DE INFORMACIÓN												
Descarga de información												
Generación de archivos shape												
Elaboración de informes de inventario y conteos												
Impresión de planos e informes												
Grabación en medio digital												
Envío a Ministerio de Transporte												

Tabla 3. Plan de Trabajo TEC 8 Propuesta

ETAPAS / TIEMPO	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12
PLANIFICACIÓN												
Aclaración y ajustes de aspectos técnicos												
Contacto y reunión con gobernaciones												
Recolección de información de estudios previos												
Revisión de la información disponible												
Solicitud de referenciación de límites a municipios a traves de las gobernaciones												
Elaboración de formato de conteo vehicular												
Alimentación en el diccionario de datos de los equipos de los datos de inventario												
Conformación de comisiones de campo												
Calibración de equipos												
Suministro de kits a personal de campo												
Preparación de personal de campo												
Elaboración de cronograma y programación de la toma de información												
TRABAJO DE CAMPO												
Realización de recorridos de inventarios												
Consultas a especialistas												
Descarga de datos												
Elaboración y envío de carteras												
Verificación de condiciones del recorrido siguiente												
Realización de aforos vehiculares												
Elaboración y envío de fichas												
POST PROCESO DE INFORMACIÓN												
Descarga de información												
Generación de archivos shape												
Elaboración de informes de inventario y conteos												
Impresión de planos e informes												
Grabación en medio digital												
Envío a Ministerio de Transporte												

Tabla 4. Plan de Trabajo ajustado





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012 Página 15 de 60

FECHA 20-Dic-2012

5.3 Verificaciones de Interventoría

De acuerdo a la programación y lo estimado en el numeral correspondiente al estado de avance del contrato, se iniciaron las actividades propias de la toma de información en campo a partir del día 13 de Noviembre de 2012, con dos (2) comisiones de trabajo en dos (2) frentes independientes para el departamento de Casanare, para lo cual se acuerda con la supervisión del Ministerio de Transporte, el esquema de seguimiento y verificación del avance del contrato para el presente periodo, el cual se ejecuta así, ver Tabla 5. Esquema de seguimiento y supervisión del contrato departamento de Casanare

	COMI	TES TÉCNICOS
ITEM	FECHA	LUGAR
COMITÉ 1	LUNES 19 DE NOVIEMBRE 2012	
COMITÉ 2	LUNES 26 DE NOVIEMBRE 2012	PLAN VIAL REGIONAL OF. 406 MINISTERIO TRANSPORTE BOGOTÁ - COLOMBIA
COMITÉ 3	LUNES 03 DE DICIEMBRE 2012	BOOGIA COLOTIBIA
	SUPERVI	SIONES EN CAMPO
VISITA CAMPO 1	21-22-23 DE NOVIEMBRE 2012	Yopal (Casanare), Vía Marginal (Puente La Cabuya)- El Morro - Límite Boyacá y Vía Yopaloza - Nunchia
VISITA CAMPO 2	11-12 DE DICIEMBRE 2012	Yopal (Casanare), Vía Cruce Monterrey - Tauramena

Tabla 5. Esquema de seguimiento y supervisión del contrato departamento de Casanare

5.4 Estado financiero y presupuestal

Para el presente informe mensual del contrato 185 de 2012 no se han efectuado cobros ni pagos de acuerdo a lo especificado en el anexo II – III Condiciones Especiales del Contrato, en su numeral 6.4 (a).





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012 Página 16 de 60

FECHA 20-Dic-2012

5.5 Trabajos ejecutados

Una vez se surte el proceso de reunión con las gobernaciones para establecer las condiciones del inventario, captura de información disponible, recomendaciones y aclaración de todos los aspectos técnicos ante el Mintransporte, que hace necesario modificar el plan de trabajo inicial y genera un retraso para el inicio de actividades de campo, al ser necesario tener claras especificaciones técnicas, contractuales y del proceso, así como actividades importantes que requieren la participación de los municipios, en lo que refiere a límites urbanos, se inicia la toma de información de campo a partir del día 13 de Noviembre en el departamento del Casanare, con dos (2) comisiones.

Las tareas y actividades ejecutadas a la fecha corresponden a lo establecido en el cronograma y plan de trabajo como de planificación, trabajo de campo y post-proceso, las cuales se describen así:

- ✓ Aclaración y ajustes de aspectos técnicos: En lo que corresponde a las reuniones y comités programados en el Ministerio de Transporte para detallar las condiciones, aclaraciones, especificaciones y necesidades del contrato.
- ✓ Contacto y reunión con gobernaciones: Posteriores a las aclaraciones de los aspectos técnicos con el Ministerio de Transporte, para informar el objeto contractual y sus alcances.
- ✓ Recolección de información de estudios previos, con los cuales cuentan las gobernaciones, a través de documentos de los planes viales departamentales, con el fin de especificar tramos y longitudes del inventario.
- ✓ Revisión de la información disponible de los planes viales departamentales.
- ✓ Solicitud de referenciación de límites a municipios a través de las gobernaciones, que surge de las especificaciones del contrato.
- ✓ Elaboración de formato de conteo vehicular, el cual se le entregará al personal de aforo.



- ✓ Alimentación del diccionario de datos en los equipos, para los datos a relacionar en el inventario, de acuerdo a las especificaciones técnicas.
- ✓ Conformación de comisiones de campo, para lo cual se presenta el siguiente personal.
 Ver: Tabla 6. Personal para la toma de información en campo.

COMISIÓN No.	CARGO	NOMBRE	CÉDULA
	INSPECTOR DE CAMPO	Roberto de Jesus Carvajal Cifuentes	4113207 Cocuy
1	AUXILIAR	Adelmo Ramirez Benavides	3246160 Villeta
	CONDUCTOR	Jose Samuel Ramirez	4095538 Chiquinquirá
	INSPECTOR DE CAMPO	Pedro Pablo Castañeda	80764444 Bogotá
2	AUXILIAR	Hector Julian Ortega Torres	89008035 Armenia
	CONDUCTOR	Hector Perdomo Anturi	1013614765 Bogotá

Tabla 6. Personal para la toma de información en campo

✓ Suministro de kits a personal de campo de 2 equipos (**Receptor 1**), el cual posee las siguientes características:

GPS PATHFINDER PROXRT, Tecnología H-Star para una precisión decimétrica (10 cm) y una precisión inferior a 30 cm en tiempo real o con post-procesamiento. Soporte "Mundial" para servicios OmniSTAR HP (decimétrica), XP (20 cm) y VBS (submétrica).

✓ Calibración de equipos, como parte del proceso de calidad y confiabilidad de la información, según se evidencia a continuación:

El equipo GPS PATHFINDER PROXRT fue objeto de pruebas en el pre inicio de las actividades correspondientes. Los resultados de dicha experiencia se pueden evidenciar en la Tabla 7. Resultados RECEPTOR 1. Estos resultados fueron contrastados con el punto de la red geodésica nacional denominado "GPS-CA-T-1", con el fin de obtener las diferencias en las coordenadas.





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012 Página 18 de 60

FECHA 20-Dic-2012

Los equipos cuentan con la señal Omnistar¹ para la corrección diferencial. Finalmente es claro que el equipo cumple con los requisitos de precisión solicitados en el anexo técnico, dado que para los puntos de inicio – fin, se pide un rastreo de 10 minutos y un error máximo de 5 metros; el Receptor 1, obtuvo una diferencia radial de 0,172 metros, en Coordenadas Planas Gauss del Sistema de Referencia Nacional MAGNA-SIRGAS con origen Bogotá.

• LOCALIZACIÓN: Yopal, Casanare, Colombia.

• **IDENTIFICACIÓN PUNTO**: GPS-CA-T-1

• FECHA DE TOMA DE DATOS: 20 de Noviembre de 2012



Ilustración 1. Localización Punto IGAC. Tomado http://geoportal.igac.gov.co.

¹ Es un sistema global de transmisión diferencial GPS en tiempo real que suministra las correcciones de una serie de estaciones base colocadas por el mundo entero. OmniSTAR utiliza una red de estaciones de referencia (o estaciones base) para medir los errores inducidos dentro de la señal GPS por el Departamento de Defensa de EE.UU. y otros errores inherentes al sistema. Tomado de

http://www.topoequipos.com/dem/index.php?option=com content&task=view&id=238&Itemid=339.





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012 Página 19 de 60



Ilustración 2. Placa IGAC -Tomado de campo.



Ilustración 3. Receptor en rastreo - tomado de campo.





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

FECHA 20-Dic-2012

Página 20 de 60

	COORDENADAS GEOCENTRICAS							
	IGAC 1995.4 (m)	DICONSUTORIA 1995.4 (m)	DELTA (m)					
X	X 1919873,685 1919873,714							
Y	-6053857,954 -6053857,683		-0,271					
Z	Z 589691,595 589691,501		0,094					
COORDENADAS GEOGRAFICAS								
IGAC 1995.4 DICONSULTORIA 1995.4								
LATITUD	5° 20' 24,9504" N	5° 20' 24,955" N						
LONGITUD	72° 24' 16,1962" W	72° 24' 16,193" W						
ALTURA	357,39	357,13						
	COORDENADAS PLA	NAS GAUSS ORIGEN BOGOTÁ						
	IGAC 1995.4 (m)	DICONSULTORIA 1995.4 (m)	DELTA (m)					
NORTE	1082532,56	1082532,702	-0,142					
ESTE	ESTE 1185461,597 1185461,695		-0,098					
	DATU	M MAGNA SIRGAS						

Tabla 7. Resultados RECEPTOR 1



Puntos Consultados

Las coordenadas en el sistema de referencia MAGNA-SIRGAS (ITRF94, época 1995.4, elipsoide GRS-80) de los puntos consultados son:

Punto:GPS-CA-T-1

Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL

ELIPSOIDALES

Latitud: 5° 20? 24.95040" N 72° 24? 16.19618" W Longitud:

Altura Elipsoidal: 357.392 m Altura(snm): No aplica

GEOCÈNTRICAS CARTESIANAS Y SUS VELOCIDADES

X= 1919873.685 M Vx= -0.001 m/año Y= -6053857.954 M Vy= 0.001 m/año Z= 589691.595 M Vz= 0.012 m/año

Cálculo realizado en el año 2006





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 21 de 60

- ✓ Preparación de personal de campo, con trabajo previo en recorrido de aclaración de las condiciones del inventario.
- ✓ Elaboración de cronograma y programación inicial de la toma de información en campo, para lo cual se plantean dos alternativas, la primera (ver Tabla 8. Alternativa 1 Programación de toma de información de campo Casanare y Tabla 9. Alternativa 1 Programación de toma de información de campo Quindío) que consiste en atacar primero el departamento de Casanare con dos frentes o comisiones de trabajo de manera simultánea, para posteriormente pasar al departamento de Quindío y la segunda (ver Tabla 10. Alternativa 2 Programación de toma de información de campo Casanare y Tabla 11. Alternativa 2 Programación de toma de información de campo QuindíoTabla 9. Alternativa 1 Programación de toma de información de campo Quindío) que corresponde a la posibilidad de inventariar de forma simultánea los dos departamentos, siendo la primera alternativa por la que se inclina esta Consultoría en vista de la logística y sus rendimientos.
- Trabajo de Campo con las toma de información de campo, las consultas a especialistas, descarga de datos, elaboración y envió de carteras, ajustes y reprogramaciones de los recorridos según rendimientos e inconvenientes, por lo cual se presenta la siguiente tabla con el avance real ejecutado a la fecha de corte y previsto para la terminación del departamento de Casanare. Ver Tabla 12. Programación real de avance departamento del Casanare, donde se registra los inconvenientes en el avance del inventario de los tramos Montañas del Totumo La Hermosa, Hato Corozal Puerto Colombia y Tamara-Rio Pauta Nunchía por daños e inundaciones, así como los tramos Paz de Ariporo Teislandia Barronegro Sácama y Arenal (La Zaranda)- La Salina por problemas de orden público.



Ministerio de Transporte

ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CASANARE Y QUINDIO



CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 22 de 60

		CASANARE				
		FRENTE 1				
N orden	Codigo	Tramo Vial	Longitud Prevista a Inventariar	Dias requeridos	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	85001-16	Yopal - Tilodiran- Algarrobo	79,01	4	13/11/2012	16/11/2012
2	85225-1	La Nevera - Guanapalo - San Luis de Palenque	63,68	3	17/11/2012	19/11/2012
3	85325-4	San Luis Palenque-Trinidad	8,26	0,5	20/11/2012	20/11/2013
4	85325-14	Guanapalo-orocue	91,82	5	21/11/2012	24/11/201
5	85263-3	Pore Trinidad	26,37	1,5	24/11/2012	25/11/201
6	85430-5	Trinidad-El Banco-Bocas del Pauto-Araguaney	101,29	5	26/11/2012	30/11/201
7	85250-5	Paz Ariporo - Montañas Totumo	85,86	2	01/12/2012	02/12/2013
8	85250-3	Montañas del Totumo - La Hermosa	115,93	3	03/12/2012	05/12/201
9	85125-2	Hato Corozal - Puerto Colombia	82,14	2	06/12/2012	07/12/201
10	85139-1	Aguazul-Maní	50,65	2	10/12/2012	11/12/201
11	85440-5	Cruce la Vara-Gemelos-Caribayona-Corocito-Urama-Trompillos-Mani	113,43	3	12/12/2012	14/12/201
		FRENTE 2				
N orden	Codigo	Tramo Vial	Longitud Prevista a Inventariar	Dias requeridos	Fecha Inicio	Fecha Fir
1	85001-5	Marginal (Puente La Cabuya)- El Morro - Límite Boyacá	18,35	1	13/11/2012	13/11/201
2	85225-2	Yopalosa - Nunchìa	11,06	1	14/11/2012	14/11/201
3	85400-1	Vía el recoston tamara	33,9	2	15/11/2012	16/11/201
4	85400-9	Tamara-Rio Pauta-Nunchía	14,11	1	17/11/2012	17/11/201
5	85250-4	Paz de Ariporo - Teislandia - Barronegro -Sácama	46,36	2,5	19/11/2012	21/11/201
6	85136-1	Arenal (La Zaranda)- La Salina	11,41	1	21/11/2012	22/11/201
7	85279-1	San Benito - Recetor - Chámeza	24,69	1,5	23/11/2012	24/11/201
8	85015-6	Chámeza - Río Upía	10,06	0,5	26/11/2012	26/11/201
9	85410-22	El Venado - Tauramena	6,87	0,5	26/11/2012	26/11/201
10	85162-2	Cruce Monterrey-Tauramena	27,5	1,5	27/11/2012	28/11/201
11	85300-5	El Secreto-Sabanalarga	6,69	0,5	28/11/2012	28/11/201

Tabla 8. Alternativa 1 Programación de toma de información de campo Casanare





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 23 de 60

		QUINDIO					
		FRENTE 1					
N orden	Codigo	Tramo Vial	Longitud Prevista a Inventariar	Dias requeridos	Fecha Inicio	Fecha Fin	
1	40QN10	ARMENIA - BOHEMIA - CALARCA	5,08	0,5	17/12/2012	17/12/2012	
2	40QN08	CRUCE TRAMO 4002A (LA BELLA) - CRUCE VÍA 40QN09 (LA CHINCHINERA)	10,14	0,5	17/12/2012	17/12/2012	
3	40QN09-1	PUERTO RICO - LA VIRGINIA	1,72	0,5	18/12/2012	18/12/2012	
4	40QN07	SARDINEROS - CORDOBA (LA FRONTERA)	5,25	0,5	18/12/2012	18/12/2012	
5	40QN03	RIOVERDE - PIJAO (LA QUIEBRA)	11,24	0,5	19/12/2012	19/12/2012	
6	40QN05	LA ESPAÑOLA - RIO VERDE - BARRAGÁN	21,95	1	19/12/2012	20/12/2012	
7	40QN06	CRUCE VIA 45QN05 (LA CABAÑA) - BUENAVISTA	4,5	0,5	20/12/2012	20/12/2012	
8	40QN06-1	BUENAVISTA - EL BALSO - LA MINA	5,27	0,5	21/12/2012	21/12/2012	
9	40QN09	CALARCÁ - CORDOBA - PIJAO - GÉNOVA	62,27	3	21/12/2012	26/12/2012	
10	40QN02	BARRAGAN-GENOVA	21,71	1	27/12/2012	27/12/2012	
11	40QN11	CRUCE CALARCA - CHAGUALA - LA NUBIA	10,39	0,5	28/12/2012	28/12/2012	
12	40QN12	ARMENIA - SENA - BOQUIA	12,4	0,5	28/12/2012	28/12/2012	
13	29QN01	RAMAL A SALENTO (Arrayanal - Salento)	7,68	0,5	29/12/2012	29/12/2012	
14	29QN01-1	SALENTO - COCORA	11,64	0,5	29/12/2012	29/12/2012	
		FRENTE 2					
N orden	Codigo	Tramo Vial	Longitud Prevista a Inventariar	Dias requeridos	Fecha Inicio	Fecha Fin	
1	29BQN01	ARMENIA - PUEBLO TAPAO	9,04	0,5	17/12/2012	17/12/2012	
2	29BQN02	MONTENEGRO - PUEBLO TAPAO - LA TEBAIDA	10,38	0,5	17/12/2012	17/12/2012	
3	40QNA	CRUCE RUTA 40 (LA TEBAIDA) - EL EDEN - CLUB CAMPESTRE	3,67	0,5	18/12/2012	18/12/2012	
4	29BQN02-1	BARAYA - PUERTO SAMARIA	14,77	1	18/12/2012	19/12/2012	
5	29QN03	ARMENIA - HOJAS ANCHAS - LA CRISTALINA	1,22	0,5	19/12/2012	19/12/2012	
6	29QNA	PASO POR CIRCASIA (LA Y - CIRCASIA)	2,53	0,5	20/12/2012	20/12/2012	
7	29BQN03	CIRCASIA - MONTENEGRO	13,36	1	20/12/2012	21/12/2012	
8	29QN02	CRUCE RUTA 29 (C.I CRUCES) - FILANDIA	6,57	0,5	21/12/2012	21/12/2012	
9	29QN02-1	FILANDIA - LA INDIA	7,58	0,5	22/12/2012	22/12/2012	
10	29BQN07-1	SANTA TERESA - ULLOA (LIM. VALLE)	5,01	0,5	22/12/2012	22/12/2012	
11	29BQN04	FILANDIA - MORELIA - MONTENEGRO	14,43	1	26/12/2012	26/12/2012	
12	29BQN05	QUIMBAYA - PARAISO - FILANDIA	15,73	1	27/12/2012	27/12/2012	
13	29BQN07	QUIMBAYA - LA MESA - PAVAS - CAJONES	10,9	0,54	28/12/2012	28/12/2012	
14	29BQN06	QUIMBAYA - PUERTO ALEJANDRÍA	12,71	1	28/12/2012	29/12/2012	
15	29BQN06-1	C.I KERMAN - LA PALMERA (PANACA)	4,57	0,5	29/12/2012	29/12/2012	

Tabla 9. Alternativa 1 Programación de toma de información de campo Quindío





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 24 de 60

		CASANARE				
		FRENTE 1				
N orden	Codigo	Tramo Vial	Longitud Prevista a Inventariar	Dias requeridos	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	85001-16	Yopal - Tilodiran- Algarrobo	79,01	4	13/11/2012	16/11/2012
2	85225-1	La Nevera - Guanapalo - San Luis de Palenque	63,68	3	17/11/2012	19/11/2012
3	85325-4	San Luis Palenque-Trinidad	8,26	0,5	20/11/2012	20/11/2012
4	85325-14	Guanapalo-orocue	91,82	5	21/11/2012	26/11/2012
5	85430-5	Trinidad-El Banco-Bocas del Pauto-Araguaney	101,29	5	27/11/2012	01/12/2012
6	85263-3	Pore Trinidad	26,37	1,5	03/12/2012	04/12/2012
7	85250-5	Paz Ariporo - Montañas Totumo	85,86	2	05/12/2012	06/12/2012
8	85250-3	Montañas del Totumo - La Hermosa	115,93	3,0	07/12/2012	11/12/2012
9	85125-2	Hato Corozal - Puerto Colombia	82,14	2,0	12/12/2012	13/12/2012
10	85250-4	Paz de Ariporo - Teislandia - Barronegro -Sácama	46,36	1,0	14/12/2012	14/12/2012
11	85136-1	Arenal (La Zaranda)- La Salina	11,41	0,5	15/12/2012	15/12/2012
12	85400-1	via el recoston tamara	33,9	1,0	15/12/2012	16/12/2012
13	85400-9	Tamara-Rio Pauta-Nunchía	14,11	0,5	16/12/2012	16/12/2012
14	85225-2	Yopalosa - Nunchìa	11,06	0,5	17/12/2012	17/12/2012
15	85001-5	Marginal (Puente La Cabuya)- El Morro - Límite Boyacá	18,35	0,5	17/12/2012	17/12/2012
16	85279-1	San Benito - Recetor - Chámeza	24,69	1,0	19/12/2012	19/12/2012
17	85015-6	Chámeza - Río Upía	10,06	0,5	20/12/2012	20/12/2012
18	85410-22	El Venado - Tauramena	6,87	0,5	20/12/2012	20/12/2012
19	85162-2	Cruce Monterrey-Tauramena	27,5	1,0	21/12/2012	21/12/2012
20	85300-5	El Secreto-Sabanalarga	6,69	0,5	22/12/2012	22/12/2012
21	85440-5	Cruce la Vara-Gemelos-Caribayona-Corocito-Urama-Trompillos-Mani	113,43	3,0	26/12/2012	28/12/2012
22	85139-1	Aguazul-Maní	50,65	1,0	29/12/2012	29/12/2012

Tabla 10. Alternativa 2 Programación de toma de información de campo Casanare





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 25 de 60

		QUINDÍO				
		FRENTE 1				
N orden	Codigo	Tramo Vial	Longitud Prevista a Inventariar	Dias requeridos	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	29BQN01	ARMENIA - PUEBLO TAPAO	9,04	0,5	13/11/2012	13/11/2012
2	29BQN02	MONTENEGRO - PUEBLO TAPAO - LA TEBAIDA	10,38	0,5	13/11/2012	13/11/2012
3	40QNA	CRUCE RUTA 40 (LA TEBAIDA) - EL EDEN - CLUB CAMPESTRE	3,67	0,5	14/11/2012	14/11/2012
4	29BQN02-1	BARAYA - PUERTO SAMARIA	14,77	0,5	14/11/2012	14/11/2012
5	29QN03	ARMENIA - HOJAS ANCHAS - LA CRISTALINA	1,22	0,5	15/11/2012	15/11/2012
6	29QNA	PASO POR CIRCASIA (LA Y - CIRCASIA)	2,53	0,5	15/11/2012	15/11/2012
7	29BQN03	CIRCASIA - MONTENEGRO	13,36	0,5	16/11/2012	16/11/2012
8	29QN02	CRUCE RUTA 29 (C.I CRUCES) - FILANDIA	6,57	0,5	16/11/2012	16/11/2012
9	29QN02-1	FILANDIA - LA INDIA	7,58	0,5	17/11/2012	17/11/2012
10	29BQN07-1	SANTA TERESA - ULLOA (LIM. VALLE)	5,01	0,5	17/11/2012	17/11/2012
11	29BQN04	FILANDIA - MORELIA - MONTENEGRO	14,43	1	19/11/2012	19/11/2012
12	29BQN05	QUIMBAYA - PARAISO - FILANDIA	15,73	1	20/11/2012	20/11/2012
13	29BQN07	QUIMBAYA - LA MESA - PAVAS - CAJONES	10,9	0,5	21/11/2012	21/11/2012
14	29BQN06	QUIMBAYA - PUERTO ALEJANDRÍA	12,71	0,5	21/11/2012	21/11/2012
15	29BQN06-1	C.I KERMAN - LA PALMERA (PANACA)	4,57	0,5	22/11/2012	22/11/2012
16	40QN10	ARMENIA - BOHEMIA - CALARCA	5,08	0,5	22/11/2012	22/11/2012
17	40QN08	CRUCE TRAMO 4002A (LA BELLA) - CRUCE VÍA 40QN09 (LA CHINCHINERA)	10,14	0,5	23/11/2012	23/11/2012
18	40QN09-1	PUERTO RICO - LA VIRGINIA	1,72	0,5	23/11/2012	23/11/2012
19	40QN11	CRUCE CALARCA - CHAGUALA - LA NUBIA	10,39	0,5	24/11/2012	24/11/2012
20	40QN12	ARMENIA - SENA - BOQUIA	12,4	0,5	24/11/2012	24/11/2012
21	29QN01	RAMAL A SALENTO (Arrayanal - Salento)	7,68	0,5	26/11/2012	26/11/2012
22	29QN01-1	SALENTO - COCORA	11,64	0,5	26/11/2012	26/11/2012
23	40QN07	SARDINEROS - CORDOBA (LA FRONTERA)	5,25	0,5	27/11/2012	27/11/2012
24	40QN03	RIOVERDE - PIJAO (LA QUIEBRA)	11,24	0,5	27/11/2012	27/11/2012
25	40QN05	LA ESPAÑOLA - RIO VERDE - BARRAGÁN	21,95	1	28/11/2012	28/11/2012
26	40QN06	CRUCE VIA 45QN05 (LA CABAÑA) - BUENAVISTA	4,5	0,5	29/11/2012	29/11/2012
27	40QN06-1	BUENAVISTA - EL BALSO - LA MINA	5,27	0,5	29/11/2012	29/11/2012
28	40QN09	CALARCÁ - CORDOBA - PIJAO - GÉNOVA	62,27	3	30/11/2012	03/12/2012
29	40QN02	BARRAGAN-GENOVA	21,71	1	04/12/2012	04/12/2012

Tabla 11. Alternativa 2 Programación de toma de información de campo Quindío





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 26 de 60

FECHA 20-Dic-2012

		CASANARE				
		FRENTE 1				
N orden	Codigo	Tramo Vial	Longitud Prevista a Inventariar	Dias requeridos	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	85001-16	Yopal - Tilodiran- Algarrobo	79,01	3	13/11/2012	15/11/2012
2	85225-1	La Nevera - Guanapalo - San Luis de Palenque	63,68	2	16/11/2012	17/11/2012
3	85325-4	San Luis Palenque-Trinidad	8,26	2	17/11/2012	18/11/2012
4	85325-14	Guanapalo-orocue	91,82	3	18/11/2012	20/11/2012
5	85263-3	Pore - Trinidad	26,37	2	21/11/2012	22/11/2012
6	85430-5	Trinidad-El Banco-Bocas del Pauto-Araguaney	101,29	4	22/11/2012	25/11/2012
7	85250-5	Paz Ariporo - Montañas Totumo	85,86	3	26/11/2012	28/11/2012
8	85250-3	Montañas del Totumo - La Hermosa	115,93	1	29/11/2012	29/11/2012
9	85125-2	Hato Corozal - Puerto Colombia	82,14	2	30/11/2012	01/12/2012
10	85139-1	Aguazul-Maní	50,65	2	02/12/2012	03/12/2012
11	85440-5	Cruce la Vara-Gemelos-Caribayona-Corocito-Urama-Trompillos-Mani	113,43	3	04/12/2012	06/12/2012
		FRENTE 2				
N orden	Codigo	Tramo Vial	Longitud Prevista a Inventariar	Dias requeridos	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	85001-5	Marginal (Puente La Cabuya)- El Morro - Límite Boyacá	18,35	4	13/11/2012	16/11/2012
2	85400-1	Vía el recoston - tamara	33,9	4	17/11/2012	20/11/2012
3	85225-2	Yopalosa - Nunchìa	11,06	5	22/11/2012	26/11/2012
4	85400-9	Tamara-Rio Pauta-Nunchía	14,11	1	27/11/2012	27/11/2012
5	85250-4	Paz de Ariporo - Teislandia - Barronegro -Sácama	46,36	3	28/11/2012	30/11/2012
6	85136-1	Arenal (La Zaranda)- La Salina	11,41	1	01/12/2012	01/12/2012
7	85279-1	San Benito - Recetor - Chámeza	24,69	5	02/12/2012	06/12/2012
8	85015-6	Chámeza - Río Upía	10,06	2	06/12/2012	07/12/2012
9	85410-22	El Venado - Tauramena	6,87	1	08/12/2012	08/12/2012
10	85162-2	Cruce Monterrey-Tauramena	27,5	3	09/12/2012	11/12/2012
11	85300-5	El Secreto-Sabanalarga	6,69	1	12/12/2012	12/12/2012
12	65CA13	Marginal (Hatocorozal San Salvador (Rio Casanare)	18,5	1	14/12/2012	15/12/2012

Vías con problemas de orden público que impiden el avance del inventario

Tabla 12. Programación real de avance departamento del Casanare

5.6 Estado de avance del contrato

Vías anegadas o con daños que impiden el avance del inventario

Para la programación de los tramos a inventariar en el departamento de Casanare, para el que se ejecutaron labores de campo en el presente periodo de informe, se toma como documento





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 27 de 60

FECHA 20-Dic-2012

guía las vías y longitudes determinadas en el plan vial departamental, con un total de 19 tramos y una longitud total cercana a los 1125 Km.

Se ha evidenciado una diferencia entre las longitudes de los tramos según Plan Vial Departamental y las reales inventariadas, a continuación se presenta el avance del contrato en relación al número de tramos previstos. Ver Tabla 13. Avance del inventario departamento de Casanare.

		LISTADO DE LAS	VIAS A CARGO	DEL DEPAR	TAMI	ENTO	
No	Código	Nombre de la vía	Km Mintransporte	Km Plan Vial Dptal	No	TRAMOS - DICONSULTORIA	Km Inventario
1	56CA01	EL SECRETO - SABANALARGA	6,68	5,8	1	EL SECRETO - SABANALARGA	5,44
2	6212	AGUAZUL - MANI	50,65	54	2	AGUAZUL - MANI	50,6
3	62CA01	SAN BENITO - RECETOR - CHAMEZA - RIO UPIA (LIMITE BOYACA)	34,05	41,4	-	SAN BENITO - RECETOR - CHAMEZA CHÁMEZA - RÍO UPIA	27,23 12,23
4	64CA01	LA ZARANDA - LA SALINA	11.41	11.6		ARENAL (LA ZARANDA) - LA SALINA	12,23
5	65CA01	MARGINAL (EL VENADO) - TAURAMENA	6,86	7,1		EL VENADO - TAURAMENA	6,85
6	65CA02	MARGINAL (PUENTE RIO CRAVO SUR) - EL MORRO - LIMITE BOYACA	18,35	21,5	7	MARGINAL (PUENTE LA CABUYA) - EL MORRO - LIMITE BOYACA	22,08
7	65CA03	MARGINAL (EL RESGUARDO) - LOS GEMELOS - CARIBAYONA - MATA DE LA URAMA - TROMPILLOS - ESTACION SANTIAGO - MANI (PUENTE RIO CUSIANA)	113,43	112,6	8	CRUCE LA VARA - GEMELOS - CARBAYONA - COROCITO - URAMA -TROMILLOS-MANI	112,2
8	65CA04	YOPAL - ALGARROBO - OROCUE	165,01	153,7	9	YOPAL - TILODIRAN - ALGARROBO	74,5
9	65CA05	YOPALOSA - NUNCHIA - TAMARA	37,02	38,6	10	YOPALOSA - NUNCHIA	17
9	65CAU5	TOPALOSA - NUNCHIA - TAMAKA	37,02	30,0	11	TAMARA - RIO PAUTA - NUNCHIA	2,2
10	65CA06	MARGINAL (NEVERA) - GUANAPALO - OROCUE (SECTOR SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUE)	91,82	92,1	12	LA NEVERA - GUANAPALO- SAN LUIS PALENQUE	64,13
		(SECTOR SAN KATALE DE GUANATALO - OROCGE)			13	GUANAPALO - OROCUE	90,03
11	65CA06-1	SAN RAFAEL DE GUANAPALO - SAN LUIS - TRINIDAD	21,03	22,5	14	SAN LUIS DE PALENQUE - TRINIDAD	7,93
12	65CA07	MARGINAL (EL RECOSTON) - TAMARA	33,9	33,9	15	VIA EL RECOSTÓN - TAMARA	32
13	65CA08	PORE - TRINIDAD	54,52	55,7	16	PORE - TRINIDAD	60
14	65CA08-1	TRINIDAD - EL BANCO - BOCAS DEL PAUTO (RIO META)	101,28	106,5	17	TRINIDAD - EL BANCO - BOCAS DEL PAUTO - ARAGUANEY	98,28
1.	656400	PAZ DE ARIPORO - MONTAÑAS - LAS GUAMAS - LA	201 70	101.7	18	PAZ DE ARIPORO - MONTAÑAS TOTUMO	84,7
15	65CA09	HERMOSA (RIO META)	201,79	191,7	19	MONTAÑAS DEL TOTUMO - LA HERMOSA	35
16	65CA10	TAURAMENA - MONTERREY	27,5	27,7	20	CRUCE MONTERREY TAURAMENA	26,17
17	65CA11	MARGINAL (PAZ DE ARIPORO) - LA AGUADA - TEHISLANDIA - EL VERGEL - EL DEGRERO (MARGINAL RUTA LOS LIBERTADORES)	46,36	44	21	PAZ DE ARIPORO - TEISLANDIA-BERRONEGRO- SÁCAMA	24,74
18	65CA12	HATO COROZAL - PUERTO COLOMBIA (RIO CASANARE)	82,14	84	22	HATO COROZAL - PUERTO COLOMBIA	53
19	65CA13	MARGINAL (HATO COROZAL) - SAN SALVADOR (RIO CASANARE)	18,5	21,1	23	MARGINAL (HATO COROZAL) - SAN SALVADOR (RIO CASANARE)	
		TOTAL	1122,3	1125,5			906,31





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 28 de 60

FECHA 20-Dic-2012

Consolidando la totalidad de información de tramos y longitudes de la red vial a cargo de los departamentos de Casanare y Quindío (Ver Tabla 14. Consolidado de tramos viales y longitudes.), y con base en los avances en las labores de campo para el presente periodo, se estima un avance del 66% del contrato de inventario vial, de acuerdo a lo presentado en la

Tabla 15. Avance del contrato e Ilustración 5. Porcentaje de avance del contrato, sin que en ello se tenga en cuenta los km faltantes de inventariar por las situaciones de daños en vía y orden público, factores externos y ajenos a la voluntad de Diconsultoría S.A.

		CASANARE				QUINDIO	
No.	Codigo	Tramo Vial	Km	No.	Codigo	Tramo Vial	Km
1	85001-16	Yopal - Tilodiran- Algarrobo	79,01	1	40QN10	ARMENIA - BOHEMIA - CALARCA	5,08
2	85225-1	La Nevera - Guanapalo - San Luis de Palenque	63,68	2	40QN08	CRUCE TRAMO 4002A (LA BELLA) - CRUCE VÍA 40QN09 (LA CHINCHINERA)	10,14
3	85325-4	San Luis Palenque-Trinidad	8,26	3	40QN09-1	PUERTO RICO - LA VIRGINIA	1,72
4	85325-14	Guanapalo-orocue	91,82	4	40QN07	SARDINEROS - CORDOBA (LA FRONTERA)	5,25
5	85263-3	Pore Trinidad	26,37	5	40QN03	RIOVERDE - PIJAO (LA QUIEBRA)	11,24
6	85430-5	Trinidad-El Banco-Bocas del Pauto-Araguaney	101,29	6	40QN05	la española - Rio Verde - Barragán	21,95
7	85250-5	Paz Ariporo - Montañas Totumo	85,86	7	40QN06	CRUCE VIA 45QN05 (LA CABAÑA) - BUENAVISTA	4,5
8	85250-3	Montañas del Totumo - La Hermosa	115,93	8	40QN06-1	BUENAVISTA - EL BALSO - LA MINA	5,27
9	85125-2	Hato Corozal - Puerto Colombia	82,14	9	40QN09	CALARCÁ - CORDOBA - PIJAO - GÉNOVA	62,27
10	85139-1	Aguazul-Maní	50,65	10	40QN02	BARRAGAN-GENOVA	21,71
11	85440-5	Cruce la Vara-Gemelos-Caribayona-Corocito-Urama-Trompillos-Mani	113,43	11	40QN11	CRUCE CALARCA - CHAGUALA - LA NUBIA	10,39
12	85001-5	Marginal (Puente La Cabuya)- El Morro - Límite Boyacá	18,35	12	40QN12	ARMENIA - SENA - BOQUIA	12,4
13	85225-2	Yopalosa - Nunchìa	11,06	13	29QN01	RAMAL A SALENTO (Arrayanal - Salento)	7,68
14	85400-1	Vía el recoston tamara	33,9	14	29QN01-1	SALENTO - COCORA	11,64
15	85400-9	Tamara-Rio Pauta-Nunchía	14,11	15	29BQN01	ARMENIA - PUEBLO TAPAO	9,04
16	85250-4	Paz de Ariporo - Teislandia - Barronegro -Sácama	46,36	16	29BQN02	MONTENEGRO - PUEBLO TAPAO - LA TEBAIDA	10,38
17	85136-1	Arenal (La Zaranda)- La Salina	11,41	17	40QNA	CRUCE RUTA 40 (LA TEBAIDA) - EL EDEN - CLUB CAMPESTRE	3,67
18	85279-1	San Benito - Recetor - Chámeza	24,69	18	29BQN02-1	BARAYA - PUERTO SAMARIA	14,77
19	85015-6	Chámeza - Río Upía	10,06	19	29QN03	ARMENIA - HOJAS ANCHAS - LA CRISTALINA	1,22
20	85410-22	El Venado - Tauramena	6,87	20	29QNA	PASO POR CIRCASIA (LA Y - CIRCASIA)	2,53
21	85162-2	Cruce Monterrey-Tauramena	27,5	21	29BQN03	CIRCASIA - MONTENEGRO	13,36
22	85300-5	El Secreto-Sabanalarga	6,69	22	29QN02	CRUCE RUTA 29 (C.I CRUCES) - FILANDIA	6,57
23	65CA13	Marginal (Hatocorozal - San Salvador (Rio Casanare)	18,5	23	29QN02-1	FILANDIA - LA INDIA	7,58
		TOTAL CASANARE	1047,94	24	29BQN07-1	SANTA TERESA - ULLOA (LIM. VALLE)	5,01
				25	29BQN04	FILANDIA - MORELIA - MONTENEGRO	14,43
				26	29BQN05	QUIMBAYA - PARAISO - FILANDIA	15,73
				27	29BQN07	QUIMBAYA - LA MESA - PAVAS - CAJONES	10,9
				28	29BQN06	QUIMBAYA - PUERTO ALEJANDRÍA	12,71
				29	29BQN06-1	C.I KERMAN - LA PALMERA (PANACA)	4,57
					•	TOTAL QUINDIO	323,71



Tabla 14. Consolidado de tramos viales y longitudes.

TOTAL INVENTARIO (Km)	1371,65
AVANCE CASANARE (Km)	906,31
% DE AVANCE CONTRATO (Km)	66%
TOTAL INVENTARIO (Tramos)	52
AVANCE CASANARE (Tramos)	23
% DE AVANCE CONTRATO (Tramos)	44%

Tabla 15. Avance del contrato




Ilustración 5. Porcentaje de avance del contrato

Para ejecutar las labores de campo en el departamento del Quindío y con el fin de cumplir el plazo contractual se tiene prevista la siguiente programación, así (ver Tabla 16. Reprogramación para la toma de información de campo en Quindío):



Ministerio de Transporte

ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CASANARE Y QUINDIO



CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 30 de 60

		QUINDIO				
		FRENTE 1				
N orden	Codigo	Tramo Vial	Longitud Prevista a Inventariar	Dias requeridos	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	40QN10	ARMENIA - BOHEMIA - CALARCA	5,08	0,5	03/01/2013	03/01/2013
2	40QN08	CRUCE TRAMO 4002A (LA BELLA) - CRUCE VÍA 40QN09 (LA CHINCHINERA)	10,14	0,5	03/01/2013	03/01/2013
3	40QN09-1	PUERTO RICO - LA VIRGINIA	1,72	0,5	04/01/2013	04/01/201
4	40QN07	SARDINEROS - CORDOBA (LA FRONTERA)	5,25	0,5	04/01/2013	04/01/201
5	40QN03	RIOVERDE - PIJAO (LA QUIEBRA)	11,24	0,5	05/01/2013	05/01/2013
6	40QN05	LA ESPAÑOLA - RIO VERDE - BARRAGÁN	21,95	3,5	05/01/2013	08/01/2013
7	40QN06	CRUCE VIA 45QN05 (LA CABAÑA) - BUENAVISTA	4,5	1	09/01/2013	09/01/2013
8	40QN06-1	BUENAVISTA - EL BALSO - LA MINA	5,27	1	10/01/2013	10/01/2013
9	40QN09	CALARCÁ - CORDOBA - PIJAO - GÉNOVA	62,27	2	11/01/2013	12/01/2013
10	40QN02	BARRAGAN-GENOVA	21,71	0,5	14/01/2013	14/01/2013
11	40QN11	CRUCE CALARCA - CHAGUALA - LA NUBIA	10,39	0,5	14/01/2013	14/01/2013
12	40QN12	ARMENIA - SENA - BOQUIA	12,4	0,5	14/01/2013	14/01/2013
13	29QN01	RAMAL A SALENTO (Arrayanal - Salento)	7,68	0,5	15/01/2013	15/01/201
14	29QN01-1	SALENTO - COCORA	11,64	0,5	15/01/2013	15/01/201
		FRENTE 2				
N orden	Codigo	Tramo Vial	Longitud Prevista a Inventariar	Dias requeridos	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	29BQN01	ARMENIA - PUEBLO TAPAO	9,04	0,5	27/12/2012	27/12/2012
2	29BQN02	MONTENEGRO - PUEBLO TAPAO - LA TEBAIDA	10,38	0,5	27/12/2012	27/12/2012
3	40QNA	CRUCE RUTA 40 (LA TEBAIDA) - EL EDEN - CLUB CAMPESTRE	3,67	0,5	28/12/2012	28/12/2012
4	29BQN02-1	BARAYA - PUERTO SAMARIA	14,77	1,5	28/12/2012	29/12/2012
5	29QN03	ARMENIA - HOJAS ANCHAS - LA CRISTALINA	1,22	1	29/12/2012	29/12/2012
6	29QNA	PASO POR CIRCASIA (LA Y - CIRCASIA)	2,53	1	03/01/2013	03/01/2013
7	29BQN03	CIRCASIA - MONTENEGRO	13,36	1	04/01/2013	04/01/201
8	29QN02	CRUCE RUTA 29 (C.I CRUCES) - FILANDIA	6,57	1	05/01/2013	05/01/201
9	29QN02-1	FILANDIA - LA INDIA	7,58	0,5	08/01/2013	08/01/201
10	29BQN07-1	SANTA TERESA - ULLOA (LIM. VALLE)	5,01	0,5	08/01/2013	08/01/201
11	29BQN04	FILANDIA - MORELIA - MONTENEGRO	14,43	1	09/01/2013	09/01/201
12	29BQN05	QUIMBAYA - PARAISO - FILANDIA	15,73	1	10/01/2013	10/01/201
13	29BQN07	QUIMBAYA - LA MESA - PAVAS - CAJONES	10,9	0,5	11/01/2013	11/01/201
14	29BQN06	QUIMBAYA - PUERTO ALEJANDRÍA	12,71	1,5	11/01/2013	12/01/201
15	29BQN06-1	C.I KERMAN - LA PALMERA (PANACA)	4.57	1	12/01/2013	12/01/201





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012 Página 31 de 60

FECHA 20-Dic-2012

Tabla 16. Reprogramación para la toma de información de campo en Quindío

5.7 Toma de Información de campo para TPD

Con el fin de determinar el TPD Archivo shape tipo línea (SHP19), para el departamento de Casanare, esta consultoría analizó el comportamiento del flujo en la zona a partir de información secundaría y solicitó al INVIAS por intermedio del Mintransporte, las series históricas de los tramos en estudio, discriminada por periodos con los cuales se determino el TPDS, las 24 horas, los 7 días de la semana, con el fin de determinar los periodos de toma de información y someterlos a consideración de la Secretaría de Infraestructura departamental de Casanare y del Ministerio de Transporte, con el fin de establecer un periodo en el cual se realice una observación representativa del comportamiento del flujo vehicular en la región, así como determinar el factor de expansión a las 24 horas, teniendo como base que los aforos tienen una observación en tiempo menor.

Teniendo como base que en los corredores viales la circulación en los periodos nocturnos es mínima por condiciones de seguridad y con volúmenes bajos de tránsito a lo largo del día, se plantea para cada tramo la toma de información del tránsito durante dos (2) días, uno (1) típico² y uno (1) atípico³ con un tiempo entre las 4 horas y las 12 horas de conteo (ver Tabla 17. Toma de información de campo para Casanare), para luego hacer la expansión a las 24 horas en base al análisis de las series históricas del Invias y el coeficiente que corresponde al periodo aforado en relación al total diario, donde se establecerá la composición vehicular del tráfico de la vía clasificado de la siguiente manera (ver Tabla 18. Planilla para la toma de información de campo):

_

² Día típico: Día de la semana, generalmente entre lunes y jueves, durante el cual el comportamiento del flujo vehicular no presenta variaciones representativas.

³ Día atípico: Día de la semana, usualmente entre viernes y domingo y días feriados, en los cuales por acontecimientos particulares de la región, el flujo vehicular presenta incrementos significativos.





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 32 de 60

FECHA 20-Dic-2012

- · Autos o vehículos livianos.
- · Buses y busetas.
- · Camión pequeño de dos (2) ejes.
- · Camión grande de dos (2) ejes.
- · Camión de tres (3) ejes.
- · Camión de cuatro (4) ejes.
- · Camión de cinco (5) ejes.
- · Camión de seis (6) ejes.

Posteriormente se determina el TPDS, en base a la siguiente ecuación:

TPDS = (4*Tránsito Diario día típico + 3*Tránsito Diario día atípico) / 7

		TOMA DE INFORMACIÓN DE AFORO DEL TRÁNSITO C	ASANARE	
No. orden	Codigo	Tramo Vial	Dias de Aforo ^{1 y 2}	Periodo de Aforo
1	85001-16	Yopal - Tilodiran- Algarrobo	2	12 horas
2	85225-1	La Nevera - Guanapalo - San Luis de Palenque	2	4 horas
3	85325-4	San Luis Palenque-Trinidad	2	4 horas
4	85325-14	Guanapalo-orocue	2	4 horas
5	85430-5	Trinidad-El Banco-Bocas del Pauto-Araguaney	2	4 horas
6	85263-3	Pore - Trinidad	2	4 horas
7	85250-5	Paz Ariporo - Montañas Totumo	2	4 horas
8	85250-3	Montañas del Totumo - La Hermosa	2	4 horas
9	85125-2	Hato Corozal - Puerto Colombia	2	4 horas
10	85250-4	Paz de Ariporo - Teislandia - Barronegro -Sácama	2	4 horas
11	85136-1	Arenal (La Zaranda)- La Salina	2	4 horas
12	85400-1	Via El Recoston - Tamara	2	4 horas
13	85400-9	Tamara-Rio Pauta-Nunchía	2	4 horas
14	85225-2	Yopalosa - Nunchìa	2	12 horas
15	85001-5	Marginal (Puente La Cabuya)- El Morro - Límite Boyacá	2	12 horas
16	85279-1	San Benito - Recetor - Chámeza	2	4 horas
17	85015-6	Chámeza - Río Upía	2	4 horas
18	85410-22	El Venado - Tauramena	2	4 horas
19	85162-2	Cruce Monterrey-Tauramena	2	4 horas
20	85300-5	El Secreto-Sabanalarga	2	4 horas
21	85440-5	Cruce la Vara-Gemelos-Caribayona-Corocito-Urama-Trompillos-Mani	2	4 horas
22	85139-1	Aguazul-Maní	2	12 horas

¹ Día típico: Día de la semana, generalmente entre lunes y jueves, durante el cual el comportamiento del flujo vehicular no presenta variaciones representativas

² Día atípico: Día de la semana, usualmente entre viernes y domingo y días feriados, en los cuales por acontecimientos particulares de la región, el flujo vehicular presenta incrementos significativos.




Tabla 17. Toma de información de campo para Casanare

	ESTACION No. FECH	AÑC			DIC	NSULTORIA EN EROS S.A.	
					CAMIONES		
	AUTOMÓVIL, TAXI, CAMPERO, MICROBUSES, COLECTIVOS, PICK-UP. BUS - BUSE		2 EJES PEQUEÑO	2 EJES GRANDE	3 Y 4 EJES	5 EJES	6 Ó MAS EJES
	AND	Marie Carlot	1-100	pulit 1:00	000 000	0 0	Ø 0-11
		Youhand	DANSK TERSTALENSING	Constitution (Constitution)	die des	0-00 00	0 000
HORA	CATEGORIAT	GATEGORIA 2	CATEGORIA 3	CATEGORIA 4	CAT. 5	CAT. 6	GATEGORIA 7
	10	5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 65 70 75	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60	10 15 20 25 30 30 40 45 55 55 60 55 60 55 70 75	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50	15 20 25 30 35 40 45 50	19 15 30 25 30 30 45 40 45 60 55 76 775
HORA	CATEGORIA I	GATEGORIA 2	CATEGORIA 3	CATEGORIA 4	CAT. 5	CAT. 6	CATEGORIA 7
HORA	S 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55	5 10 15 20 25 30 30 45 45 45 60 65 70 75 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 60 65 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	15 10 15 15 20 25 30 35 40 45 55 50 55 50 65 70 75 65 65 70 75	5 10 15 15 20 25 20 35 40 45 55 60 65 70 75 65 65 70 75	5 10 10 15 20 20 25 30 25 40 25 20 26 27 5	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50	5 10 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
iois	5	5 10 15 20 25 30 45 40 45 50 55 60 55 60 75	10 15 20 25 20 25 20 25 20 25 25 20 25 25 20 25 25 20 25 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	15	5 10 15 20 25 30 36 44 45 50	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
HORA	CATEGORIA I	CATEGORIA 2	CATEGORIA 3	CATEGORIA 4	CAT. 5	CAT. 6	CATEGORIA 7
	10	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	5 10 15 20 25 20 35 40 45 50 5 70 75	55 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60	5 10 5 20 25 30 25 40 45 50	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 50 65 70 75

Tabla 18. Planilla para la toma de información de campo



Con el fin de avanzar en lo que corresponde a la determinación del TPD para el departamento de Casanare, se ha previsto la siguiente programación (ver Tabla 19. Programación de toma de información para TPD Casanare):

TRAMO	nartes, 04 de diciembre de 2012	niércoles, 05 de diciembre de 2012	jueves, 06 de diciembre de 2012	viernes, 07 de diciembre de 2012	sábado, 08 de diciembre de 2012	domingo, 09 de diciembre de 2012	lunes, 10 de diciembre de 2012	martes, 11 de diciembre de 2012	miércoles, 12 de diciembre de 2012	jueves, 13 de diciembre de 2012	viernes, 14 de diciembre de 2012	sábado, 15 de diciembre de 2012	domingo, 16 de diciembre de 2012
MARGINAL(PUENTE LA CABUYA)-MORRO-LIMITE CON BOYACA	X	_	. <u>-</u> ,	>	X	٥	_	_	_	.=,	>	S	٥
PAZ DE ARIPORO- MONTAÑAS DEL TOTUMO	^	х			^						х		
CHAMEZA-RIO UPIA		X		х									
PAZ DE ARIPORO-TEISLANDIA-BARRONEGRO-SACAMA			Х			Х							
SANBENITO-RECETOR-CHAMEZA.			Х			Х							
PORE-TRINIDAD				Х				Х					
MONTAÑAS DEL TOTUMO-LA HERMOSA					Х				Х				
YOPAL-TILODIRAN-ALGARROBO						Х	X						
HATO COROZAL-PUERTO COLOMBIA							X						
YOPAL-NUNCHIA							X				Х		
AGUAZUL-MANI								X			Х		
VIA EL RECOSTON TAMARA								X				X	
LA NEVERA-GUANAPALO-SAN LUIS DE PALENQUE									X			Х	
ARENAL(LA ZARANDA)-LA SALINA										Х			Х
GUANAPALO-OROCUE										Х			Х

Tabla 19. Programación de toma de información para TPD Casanare

5.8 Recursos

Para el periodo correspondiente al presente informe mensual, se han dispuesto de los siguientes profesionales para las actividades ejecutadas:





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012 Página 35 de 60

FECHA 20-Dic-2012

Director
Coordinador de Inventario
Ingeniero de post - proceso
Comisiones de campo
Ingeniero para toma de TPD

5.9 Modificaciones, problemas y soluciones adoptadas

De acuerdo a lo discutido y expuesto en las diferentes reuniones por parte del Contratista, con funcionarios de las gobernaciones de Casanare y Quindío, así como la que corresponde a la efectuada con el supervisor e ingenieros del Mintransporte, se establece lo siguiente:

5.9.1 Modificaciones

_ En lo que corresponde al numeral 5.2.2 ESTADO DE SUPERFICIE (SHP08 – SHP09 – SHP10) de las especificaciones técnicas, que establece para determinar el estado de superficie de las vías que se encuentren con pavimento asfáltico o concreto, se deberá establecer el índice de condición de pavimento (PCI) siguiendo las pautas dadas en el manual "PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI) PARA PAVIMENTOS ASFÁLTICOS Y DE CONCRETO EN CARRETERAS", el Mintransporte aclara que solo se deberá calificar la superficie de la vía con los estados "bueno, regular o malo", la calificación debe ser por secciones homogéneas o cuando haya cambio de superficie, este archivo shapefile pasa de ser puntual a lineal.

_ El levantamiento de puentes será consistente con Sipucol, la entrega será en hojas de cálculo en formato digital con la ruta del archivo, bajo el formato Sipucol.





CONTRATO 185 de 2012

cruces con la vía.

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

INGENIEROS

FECHA 20-Dic-2012

Página 36 de 60

	1 2011/(20 510 2012
_ Se modifica el diseño del mojón establecido inicialmente en para la materialización de puntos iniciales, finales e intermedios.	las especificaciones técnicas,
_ El Mintransporte hace énfasis sobre el cambio en la estructura No. 4 y No. 5 que se han convertido en uno solo.	ación de los archivos shapefile
_ El objeto del contrato y dentro de los entregables no se recomendaciones de intervención (mejoramiento, rehabilitación periódico) incluyendo costos aproximados de los tramos viales in en las especificaciones técnicas.	ón, mantenimiento rutinario ó
_ No se debe determinar el índice de costo por kilómetro de a recomendado para cada una de las vías pavimentadas y de las v TPD superior a 150 vehículos / día o para aquellas vías que s programa Plan Vial Regional.	ías en afirmado que posean un
5.9.2 Problemas	
_ Para el departamento del Casanare se tiene dentro del lista repetidos y las longitudes por tramo y total, no coinciden con los r	
_ En lo que corresponde a la red vial departamental del intervenciones posteriores a la terminación del inventario, lo cual a corto plazo.	·
_ Como se determinará el límite urbano, suburbano o de expar	nsión de cada municipio en los





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 37 de 60

FECHA 20-Dic-2012

- _ Se informa por parte de la gobernación del Quindío que los tramos Montenegro La Tebaida Pueblo Tapao, Puerto Rico La Virginia, Quimbaya Puerto Alejandría, Quimbaya La meza, entre otros se encuentran a cargo del INVIAS, con ejecuciones de mantenimiento y obras por parte de la entidad.
- _ Se detectan diferencias entre los tramos reportados y los registros de la oficina de infraestructura para el departamento del Quindío.
- _ Los puntos de inicio y final del inventario dependen de la zona urbana de cada municipio, lo cual deriva en solicitudes a por lo menos 9 municipios del Quindío y la revisión de los PBOT, lo cual puede se incluye en el nuevo plan de trabajo por ser una actividad no prevista.

5.9.3 Soluciones adoptadas

_ Se entrega por parte de la gobernación del Casanare el Plan Vial Departamental, actualizado por la oficina de programación de obra sin inspección total en campo, con el fin de verificar los tramos a cargo del departamento y sus longitudes estimadas, aunque se aclara que estas pueden variar por la variación de diferentes puntos de inicio de los tramos y no iguales puntos de referencia.

La información suministrada permite establecer lo siguiente⁴:

La red vial secundaria se encuentra distribuida en 19 tramos de vías que comunican a todas las cabeceras municipales con la red vial nacional, en segundo lugar, integra algunas áreas productivas de vertiente, piedemonte y sabana, en tercer lugar, logra integrarnos con la red

⁴ Tomado textualmente del PLAN VIAL DEPARTAMENTAL 2010 – 2019, elaborado por la oficina de programación de la Secretaría de Obras Públicas del Departamento de Casanare





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 38 de 60

FECHA 20-Dic-2012

terciaria y en cuarto lugar, permiten la conectividad con la Hidrovía Rio Meta, situación que lleva a definirlas de carácter estratégico y prioritario consolidarlas en su totalidad, ya que permiten, construir mercados nacionales e internacionales tanto para el Departamento de Casanare como para las demás regiones del país, en especial la zona andina en productos como carbón, hierro, palma, reforestación, pecuario, construcción y petroquímica, los cuales son importantes para consolidar la Economía del País. Además son las vías básicas y estratégicas para desarrollar el proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca de los Llanos que tiene el país durante los próximos 10 años con el fin de garantizar la sostenibilidad de las reservas de petróleo y gas a largo plazo. Muy a pesar de esta condición estratégica que tiene la red vial secundaria, la misma no está consolidada en su totalidad, cuyas características y situación de las mismas es la siguiente:

La Red secundaria que tiene una longitud total de 1.125,44 kilómetros, de los cuales 402.09 kilómetros están en pavimento, 385.55 kilómetros están en afirmado y 337.80 Kilómetros están tierra, mostrando que el 64,27% de la red vial secundaria está sin pavimentar, es decir, está en tierra o afirmado y no cuentan con una estructura de terraplén y sus respectivas obras de arte, lo que afecta el suelo de soporte, generando un permanente deterioro que lleva a incrementar los mantenimientos.

El 71% de la red secundaria se encuentra de regular a mal estado, con el agravante que tiene un acelerado deterioro que sobrepasa los límites de mantenimiento, ello producto de la presencia de empresas petroleras que realizan el transporte de carga que supera la estructura de los pavimentos y de los terraplenes como del suelo de soporte. (Tabla 2.4). Empresas que están utilizando el 70% de la malla vial secundaria. Daños que están generando conflictos sociales en los diferentes municipios por el uso y daño tan rápido que ocasiona a dicha malla vial.





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 39 de 60

FECHA 20-Dic-2012

De las 19 vías secundarias que tiene la red vial, 9 vías no están totalmente abiertas, es decir, están inconclusas, de ahí que existen tramos que son necesarios darles apertura o iniciar la construcción de puentes para habilitarlas, por consiguiente son intransitable durante toda la época del año y otras vías están intransitable en época de invierno. (Tabla 2.4)

Tabla 2.4. RED VIAL SECUNDARIA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

				RED PA	VIMENT	ADA	-	RED AFIRM	ADA	Ri	D EN	TIERRA						
													Nº dia	s al año que				
		TRAMO		Km (a)				Km (b)			Km	(b)	la vía	permanece	Ultima inter	vención	de la vía	
			LONG.										int	ansitable				
COD. VÌA	MUNICIPIOS		APROX.													año de	Tipo de	OBSERVACIONES
		DESDE/HASTA	(km)	В	R	м	В	R	м	В	R	м	días	Temporad	Quien la realizo	inter	intervención	
								-						•	(c)	venci	(d).	
																ón		
65CA04	YOPAL, OROCUE	YOPAL - ALGARROBO - OROCUE	153,7	35.0	8,7			35,2	24,8			50.0	275	INVIERNO	DEPTO	2008	PERIODICO	Se cierra el Tramo Paso El
	,								,			,						Cacho - Orocue
		MARGINAL (PUENTE RIO																Se cierra el Tramo El Morro -
65CA02	YOPAL	CRAVO SUR) - EL MORRO - LIMITE BOYACA	21,5	8,4	2,4	1,2			7,0			2,5	150	INVIERNO	DEPTO	2008	PERIODICO	Limites Boyacá MANT. MAQUINARIA
		LIMITE BOYACA																MANI. MAQUINAKIA
65CA08	PORE, TRINIDAD	PORE - TRINIDAD	55,7	26,3	11,0	66		11,9					0		DEPTO	2008	PERIODICO	MANT. MAQUINARIA
			22,	20,5	22,0	0,0		22,0										Se cierra el Tramo El
65CA08-		TRINIDAD - EL BANCO - BOCAS																Convento - Banco - Bocas
1	TRINIDAD	DEL PAUTO (RIO META)	106,5	10,0				27,9	18,6			50,0	180	INVIERNO	DEPTO	2008	PERIODICO	MANT. MAQUINARIA Y
																		CONVENIOS
		MARGINAL (EL RESGUARDO) -																
	VILLANUEVA.	LOS GEMELOS - CARIBAYONA -																
65CA03	TAURAMENA,	MATA DE LAURAMA -											150	INVIERNO	DEPTO	2008	PERIODICO	Falta el puente en el caño
	MANI	TROMPILLOS - ESTACION	112,6	25,7					85,4			1,6						Guira
		SANTIAGO - MANI (PUENTE RIO																
	NUNCHIA. SAN	CUSIANA) MARGINAL (NEVERA) -																
	LUIS DE	GUANAPALO - OROCUE (
65CA06	PALENQUE Y	SECTOR GUANAPALO -	92,1	22,6	1,0	0,2			23,3			45,0	30	INVIERNO	DEPTO	2008	PERIODICO	MANT. MAQUINARIA
	OROCUE	OROCUE)		, ·	ĺ													





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 40 de 60

				RED PA	AVIMENT	ADA	ı	RED AFIRM	ADA	R	ED EN	TIERRA						
		TRAMO	LONG.	Km (a)				Km (b)			Km	(b)	Nº días al año que la vía permanece intransitable		Ultima intervención de la vía			
COD. VÌA	MUNICIPIOS	DESDE/HASTA	APROX. TOTAL (km)	В	R	м	В	R	М	В	R	М	días	Temporad a	Quien la realizo (c)	año de inter venci ón	Tipo de intervención (d).	OBSERVACIONES
62CA01	AGUAZUL, RECETOR, CHAMEZA	SAN BENITO - RECETOR - CHAMEZA - RIO UPIA (LIMITE BOYACA)	41,4	14,6	1,1	0,6		9,8	15,3				10	INVIERNO	DEPTO, MPIOS	2008	PERIODICO	MANT. MEDIANTE CONVENIOS
65CA09	PAZ DEARIPORO	PAZ DE ARIPORO - MONTAÑAS - LAS GUAMAS - LA HERMOSA (RIO META)	191,7	48,8	0,1				37,1			105,7	150	INVIERNO	DEPTO	2008	PERIODICO	Se cierra el Tramo Montañas - Las Guamas - La Hermosa MANT. MAQUINARIA
64CA02	HATO COROZAL	MARGINAL (HATO COROZAL) - SAN SALVADOR (RIO CASANARE)	21,1	17,9			3,2						0		DEPTO -INVIAS	2006 -2008	CONSTRUCCI ON PAV.	RECURSOS DEPTO E INVIAS, FALTA PUENTE SOBRE RIO CASANARE
64CA01	SALINA	LA ZARANDA - LA SALINA	11,6						11,6				0	INVIERNO	DEPTO -MPIO	2008	PERIODICO	MANT. COMODATO MAQUINARIA
6406	HATO COROZAL	HATO COROZAL - PUERTO COLOMBIA (RIO CASANARE)	84,0						21,0			63,0	150	INVIERNO	DEPTO	2008	PERIODICO	MANT. MAQUINARIA
65CA07	TAMARA, PORE	MARGINAL (EL RECOSTON) - TAMARA	33,9	27,4	3,3	2,7			0,5				0		DEPTO- MPIO	2008	PERIODICO	MANT. MAQUINARIA Y CONVENIOS
6212	AGUAZUL, MANI	AGUAZUL - MANI	54,0	24,0	24,0	6,0							0			2008	PERIODICO	REPARCHEO
65CA06-	SAN LUIS DE PALENQUE, TRINIDAD	SAN RAFAEL DE GUANAPALO - SAN LUIS - TRINIDAD	22,5	18,7	1,6	2,2							0					ULTIMA INVERSION 2005 EN PAV.
65CA05	NUNCHIA, TAMARA	YOPALOSA - NUNCHIA - TAMARA	38,6	11,9	4,6	1,8	0,3					20,0	360	INVIERNO	DEPTO	2008	MEJORAMIEN TO	Falta Puente en el Rio Pauto y apertura de un tramo de vía.





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 41 de 60

FECHA 20-Dic-2012

				RED PA	VIMENT	ADA		RED AFIRM	ADA	Ri	ED EN	TIERRA						
		TRAMO		Km (a)			Km (b)			Km (b)			Nº días al año que la vía permanece intransitable		Ultima intervención de la vía			
COD. VIA	MUNICIPIOS	DESDE/HASTA	APROX. TOTAL (km)	В	R	м	В	R	м	В	R	М	días	Temporad a	Quien la realizo	año de inter venci ón	Tipo de intervención (d).	OBSERVACIONES
																		ROCERIA Y SEÑALIZACIÓN
65CA10	TAURAMENA, MONTERREY	TAURAMENA - MONTERREY	27,7	17,7	0,8	0,6	7,0		1,7				0	INVIERNO	MPIO TAURAMENA	2008	PERIODICO	MANTENIMIENTO POR MPIO
	PAZ DE ARIPORO, TAMARA, SACAMA	MARGINAL (PAZ DE ARIPORO) - LA AGUADA - TEHISLANDIA - EL VERGEL - EL DEGRERO (MARGINAL RUTA LOS LIBERTADORES)	44,0				20,0	18,0	6,0				0		DEPTO-MPO	2009	PERIODICO	MANT.MAQUINARIA
65CA01	TAURAMENA	MARGINAL (EL VENAO) - TAURAMENA	7,1	6,7	0,4	0,1							0					
56CA01	SABANALARGA	EL SECRETO - SABANALARGA	5,8	5,7	0,1								0					
		TOTAL	1125	321,2	59,0	21,9	30,5	102,8	252,3	-	-	337,8						

Fuente: Oficina de Programación de Obra





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012 Página 42 de 60

FECHA 20-Dic-2012

MAPA 16. VIAS SECUNDARIAS DEPARTAMENTO DE CASANARE



- _ Por parte del Mintransporte se aclara que se debe levantar la totalidad de los tramos sin prever intervenciones posteriores.
- _ Para determinar los límites urbanos, se solicitará a través de las gobernaciones a los Municipios la referenciación de los límites urbanos en los cruces de las vía a inventariar, en lo posible con presencia de un funcionario del municipio, gobernación y con levantamiento de acta.





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

FECHA 20-Dic-2012

Página 43 de 60

Para el caso de los tramos que en el departamento de Quindío están a cargo del INVIAS se solicitará a Mintransporte su concepto, para estimar la viabilidad de la elaboración del inventario.

Para las diferencias entre tramos reportados y los registros del departamento del Quindío, se entrega el Plan Vial Departamental, como documento quía, la información suministrada permite establecer lo siguiente⁵:

La red vial departamental está conformada por 343,7 Km. de vías que equivalen al 16.32 % del total de la malla vial del departamento; de los cuales 204.6 Km. (el 59.5 %) están pavimentados en buen estado; 38.3 Km. (el 11.1 %) están pavimentados en regular estado; 8.37 Km. (el 2.4 %) están pavimentados en mal estado y 92.41 Km. (el 26.9 %) están en huellas o afirmado.

Esta red permite la comunicación de las cabeceras municipales con la capital del departamento y constituyen el sistema vial que intercomunica la red vial departamental con la red vial nacional.

La red vial secundaria ha sido objeto de recientes intervenciones por parte de la Nación en desarrollo de programas como el Plan 2500, los acuerdos de audiencias públicas, el diferencial cambiario, entre otros, que le permiten al departamento contar con el 72.7% de este red en muy buen estado, faltando solo un 27.3 % por intervenir con programas de mejoramiento o rehabilitación.

⁵ Tomado textualmente del PLAN VIAL DEPARTAMENTAL 2009 – 2018, elaborado por la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Quindío






CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 44 de 60

Tabla 2.	2.2.1: RED	VIAL SECU	INDARIA	: DIAG	NÓSTICO	VIAL								Fecha			
						Red I	Paviment	tada	Red	en Afirn	nado						
Código de	Municipia	Tramo		Ancho prom.	proximada (km)		Km (a)			Km (b)		Nº días al año que la vía permanece intransitable		Ultima interve		ención de la vía	
la vía	Municipios	Desde	Hasta	de la calzada (m)	Longitud aproximada total (km)	В	R	м	В	R	м	días	Tempo rada	Quien la realizo (c)	año de interv.	Tipo de intervención (d	
29BQN01	ARMENIA - MONTENEGRO	ARMENIA - PUE	BLO TAPAO	5.38	9.2	9.2						0		INVIAS	2007	REHABILITACION	
29BQN02	MONTENEGRO -	MONTENEGRO	- PUEBLO	6	17.4	14.5	2.9					0					
29BQN02-1	LA TEBAIDA MONTENEGRO	TAPAO - LA TER BARAYA - PUER		4	15.2		12.2			3		U		GOBERN.	2006	MANTENIMIENTO	
29BQN03	CIRCASIA -	SAMARIA		5.36	13.8	42.0	12.2					0		GOBERN.	2007	MANTENIMIENTO	
29BQN04	MONTENEGRO -	CIRCASIA - MO	ONTENEGRO	4.5	15	13.8						0		GOBERN.	2007	MANTENIMIENTO	
	QUIMBAYA - FILANDIA	FILANDIA - MO MONTENEGRO				0.77				14.23		0		GOBERN.	2004	MANTENIMIENTO	
29BQN05	QUIMBAYA - FILANDIA	QUIMBAYA - PA FILANDIA	RAISO -	6.2	16.25	16.25						0		INVIAS	2006	REHABIITACION	
29BQN06	QUIMBAYA	QUIMBAYA - PL ALEJANDRÍA	JERTO	4.61	13.21	8.7	0.86	1.03		2.62		0		INVIAS	2007	MEJORAMIENTO	
29BQN06-1	QUIMBAYA	C.I KERMAN - L	A PALMERA	5.1	4.7	4.7											
29BQN07	QUIMBAYA -	(PANACA) QUIMBAYA - LA	MESA -	4.87	13.8	7.1	2.9	0.1		3.7		0		GOBERN.	2005	MANTENIMIENTO	
29BQN07-1	FILANDIA FILANDIA	PAVAS - CAJON SANTA TERESA		4	5	5	2.7	0.1		5.7		0		GOBERN.	2002	MEJORAMIENTO	
29QN01	SALENTO	(LIM. VALLE)		6.11	8.1	5						0		GOBERN.	2007	MEJORAMIENTO	
		RAMAL A SALEI (Arrayanal - Sa	lento)			8.1						0		GOBERN.	2007	MANTENIMIENTO	
29QN01-1 29QN02	SALENTO FILANDIA	SALENTO - COO CRUCE RUTA 2		5.2 6	12.25 6.45	8.5					3.75	0		INVIAS	2006	MEJORAMIENTO	
	FTI ANDIA	CRUCES) - FILA	NDIA	5.34		6.45						0		GOBERN.	2006	MEJORAMIENTO	
29QN02-1 29QN03	CIRCASIA	FILANDIA - LA :		4.8	7.8 7.6	1.8		0.2		5.8		0		GOBERN.	2000	MANTENIMIENTO	
200814	CIDCACIA	LA CRISTALINA		6.5	0.56	2.76		4.84				0		GOBERN.	2001	MEJORAMIENTO	
29QNA	CIRCASIA	PASO POR CIRC CIRCASIA)	CASIA (LA Y -	6.5		0.56						0		GOBERN.	2002	MANTENIMIENTO	
29QNA	CIRCASIA	PASO POR CIRC MIRAGE - CIRC	CASIA (LA	6.73	0.7	0.7						0		GOBERN.	2000	MANTENIMIENTO	
40QN02	PIJAO - GENOVA	BARRAGAN-GE	NOVA	5.3	21.65	18	3.65						INVIERNO	INVIAS	2007	REHABILITACION	
40QN03	PIJAO - BUENAVISTA	RIOVERDE - PI QUIEBRA)	IAO (LA	5.1	10.79	10.79						0		GOBERN.	2008	MANTENIMIENTO	
40QN05	CALARCA - BUENAVISTA - PIJAO	LA ESPAÑOLA - BARRAGÁN	RIO VERDE -	6.5	22.25	22.25						0		INVIAS	2007	REHABILITACION	
40QN06	BUENAVISTA	CRUCE VIA 450 CABAÑA) - BUE	N05 (LA NAVISTA	6.4	4.4	4.4						0		GOBERN.	2000	MANTENIMIENTO	
40QN06-1	BUENAVISTA	BUENAVISTA -	EL BALSO -	4	4.9	3.5	0.1			1.3				CODERN	2004		
40QN07	CORDOBA	LA MINA SARDINEROS -	CORDOBA	6.25	4.53	4.53						0		GOBERN.	2001	MANTENIMIENTO	
40QN08	CALARCA	(LA FRONTERA CRUCE TRAMO BELLA) - CRUCE 40QN09 (LA CH	4002A (LA E VÍA	4.36	9.85	3.42				6.43		0		GOBERN.	2006	METODAMIENTO	
40QN09	CALARCA - CORDOBA - PIJAO - GENOVA	CALARCÁ - CO PIJAO - GÉNOV	RDOBA -	5	61.14	19.72	11.62	1.4		28.4		0	INVIERNO	AC-S GOB/MUN/ AC-S	2007	MEJORAMIENTO REHABILITACION	
40QN10	CALARCA	ARMENIA - BOH CALARCA		4.1	5.4	1.2	1.57	0.8		1.83		0	TIAATELIAG	GOBERN.	2007	MANTENIMIENTO	
10QN11	CALARCA - SALENTO	CRUCE CALAR CHAGUALA - LA		5.1	12.8		2.5			10.3		2	INVIERNO		2007	MANTENIMIENTO	
40QN12	SALENTO - ARMENIA	ARMENIA - SEN		5.64	12.55	1.5				11.05			INVIERNO		2007	MANTENIMIENTO	
10QNA	ARMENIA - LA	CRUCE RUTA 4	0 (LA	6.25	4.1								114ATEKING	GODERIA.	2007	PERMICINALIZATION	
40ON09-1	TEBAIDA CALARCA	TEBAIDA) - EL E CAMPESTRE	EDEN - CLUB	5	2.3	4.1						0		INVIAS	2006	REHABILITACION	
205 1	J. 1	PUERTO RICO - VIRGINIA	- LA	,	2.5	2.3	l	I		l	ĺ	0	1	GOBERN.	2004	REHABILITACION	

⁽a) y (b) Criterios de calificación: B=Bueno; R=Regular; M=Malo. Ver Cuadro 4-2, de acuerdo con el estado en que se encuentra la vía. Nota: si el tramo de vía presenta 2 o más tipos de superficie, trabajar tramos homogéneos
(c) INVIAS, Departamento, Municipio
(d).Tipos de intervención: Emergencias, Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Periódico, Mejoramiento o Rehabilitación.



5.9.4 Problemas en campo

A continuación se presentan las principales observaciones que retrasan o impiden el normal desarrollo del avance en las labores de campo respecto a las vías inventariadas:

Comisión No. 1

1_ Tramo 85250-3. Montañas del Totumo - La Hermosa, se levanta inventario de la vía hasta el PR Km 35, no hay paso por inundaciones, terreno pantanoso, se deja anotación en bitácora




Ilustración 6. Anotación en bitácora jueves, 29 Nov 2012





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012 Página 46 de 60

FECHA 20-Dic-2012





Ilustración 7. Soporte anotación en bitácora jueves, 29 Nov 2012

2_ Tramo 85125-2 Hato Corozal - Puerto Colombia, se levanta inventario vial hasta PR Km 53, no hay paso por inundaciones.





Ilustración 8. Soporte anotación en bitácora sábado, 01 Dic 2012





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012 Página 47 de 60

FECHA 20-Dic-2012

	bodo. 01- DIC- 2012	Market Control of the
- 1		1
-	intinua levantamiento de	for Via
1	afocororal - Pto. colomb	na
. 6	el K. 54+000 se Termi	na el
	raplen y en et K. 54+	
1	puede continuar el l	Qua tomento
	Terreno esta mundado	y 19 VIA
	"Pierde"	
. 0	a: Sokado	
. 5	on Nos frasladamos Para	Sargerel.
-/	A 100 /100-100/100	1
-		
-		
1		
7		
	2711	
4	8-j/	

Ilustración 9. Anotación en bitácora sábado, 01 Dic 2012

Comisión No. 2

1_ Tramo 85001-5 Marginal (Puente La Cabuya) - El Morro - Límite Boyacá, un sector de vía de aproximadamente 1 Km no se levanta inventario por detonaciones en vía, se deja la anotación en el diccionario de datos.





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012 Página 48 de 60

FECHA 20-Dic-2012



Ilustración 10. Soporte detonaciones en tramo vial jueves, 15 Nov 2012

2_ Tramo 85400-9 Tamara - Rio Pauta – Nunchia, se inventariaron 2,2 Km, vía en mal estado, derrumbes, no hay paso de vehículos.



Ilustración 11. Soporte obstrucción en tramo vial martes, 27 Nov 2012





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012 Página 49 de 60

FECHA 20-Dic-2012

3_ Tramo 85250-4 Paz Ariporo – teislandia – Barronegro - Sácama: se inventariaron 24.74 Km y Tramo 85136-1 Arenal (La Zaranda) - La Salina, Tropas del Ejército Nacional de Colombia, Grupo 3 de guías Teislandia, Casanare, a cargo del Sargento Victoria hace la sugerencia de no continuar el inventario debido a problemas de orden público, lo cual no permite garantizar su seguridad, lo mismo ocurre para el tramo vial Arenal (La Zaranda) - La Salina. Es así como se solicita borrar las evidencias salvo la adjunta (ver. Ilustración 12. Soporte reten Ejercito Nacional) y dirigirse a la brigada directamente para expedir constancia (ver Ilustración 13. Solicitud de constancia Ejercito Nacional), para lo cual al ser consultada la brigada no expide la misma al no estar dentro de sus procedimientos, pero ratifica y respalda la medida adoptada.



Ilustración 12. Soporte reten Ejercito Nacional





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 50 de 60

FECHA 20-Dic-2012



Yopal, Diciembre 04 de 2012

Señores Grupo 3 de guías Teislandia, Casanare EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA Att: Sargento Victoria

Asunto: Constancia de orden público

El día 28 de Noviembre de 2012, La comisión No. 2 de Campo conformada por los señores Pedro Pablo Castañeda, CC.80764444 de Bogotá, Jorge Enrique Reyes Godoy, CC.1116790622 de Arauca y Héctor Mauricio Perdomo Anturi, CC.1013614765 de Neiva, iniciaron labores de levantamiento de la vía Paz De Ariporo - Teislandia - Barronegro - Sácama, dentro del proyecto de Inventario Vial a cargo de Diconsultoría S.A. Cuando la comisión llega al municipio de Teislandia, la Brigada Grupo 3 de guías del EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA, les hace la sugerencia de no continuar el inventario debido a problemas de orden público, lo cual no permite garantizar su seguridad, lo mismo ocurre para el tramo vial Arenal (La Zaranda) - La Salina. Es así como solicitamos al Ejército Nacional de Colombia expedir oficio o en su defecto dejar constancia con la firma de la presente, como certificación ante el Minstransporte de las razones por las cuales la comisión no pudo continuar su trabajo.

Cordialmente,

Henry Sánchez Representante Legal





"Proyectos Confiables, Nuestro Compromiso"

Calle 49Norte N° 8AN-100 PBX: (2) 6657793, Fax: (2) 6640017, Santiago de Cali -Colombia webwww.diconsultoriaingenieros.come-mailcontacto@diconsultoriaingenieros.com





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012 Página 51 de 60

FECHA 20-Dic-2012

5.10 Registro fotográfico







Ilustración 14. Tramo Guanapalo – Orocue





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012 Página 52 de 60







Ilustración 15. Tramo La nevera - Guanapalo – San Luis



Ministerio de Transporte

ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CASANARE Y QUINDIO



CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 53 de 60







Ilustración 16. Tramo Pore - Trinidad



Ministerio de Transporte

ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CASANARE Y QUINDIO



CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 54 de 60







Ilustración 17. Tramo San Luis – Trinidad





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 55 de 60







Ilustración 18. Tramo Trinidad – Bocas del Pauto





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 56 de 60







Ilustración 19. Tramo Yopal – Algarrobo





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 57 de 60



Ilustración 20. Tramo Marginal (Puente Cabuya) – El Morro - Límite Boyacá





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 58 de 60

FECHA 20-Dic-2012

5.11 Aspectos varios

Las actas que se anexan al presente documento corresponden a las reuniones efectuadas, con las diferentes entidades, con la siguiente descripción:

Acta de reunión No. 01 efectuada en el Municipio de Yopal, instalaciones de la gobernación del Casanare.

Día: 08 de Octubre de 2012

Participantes:

Ing. José Rodrigo Astros Rojas, Secretaría de Obras Públicas de Casanare.

Ing. Gloria Ester Camacho, Secretaría de Obras Públicas de Casanare.

Ing. Henry Sanchez, Representante Legal, Diconsultoria S.A

Ing. Nelson Fabián Rangel, Coordinador de inventario, Diconsultoria S.A

Acta de reunión No. 01 efectuada en la ciudad de Bogotá, instalaciones del Plan Vial Regional, Ministerio de Transporte.

Día: 10 de Octubre de 2012

Participantes:

Ing. Juan Alberto Flórez, Plan Vial Regional, Ministerio de Transporte.

Ing. Edwin Yezid Carrillo Vega, Plan Vial Regional, Ministerio de Transporte.

Ing. Carlos Humberto Arias Duarte, Plan Vial Regional, Ministerio de Transporte.

Ing. Nelson Fabián Rangel, Coordinador de inventario, Diconsultoria S.A.

Acta de reunión No. 01 efectuada en el Municipio de Armenia, instalaciones de la gobernación de Quindío.

Día: 16 de Octubre de 2012

Participantes:

Ing. Nestor Hugo Cardoso, Secretaría de infraestructura de Quindío





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 59 de 60

FECHA 20-Dic-2012

Ing. Jose Dayro Londoño, Secretaría de infraestructura de Quindío

Ing. Jairo Ramón Orozco, Secretaría de infraestructura de Quindío

Ing. Leonardo Montoya, Secretaría de infraestructura de Quindío

Ing. Jose Gutierrez, Secretaría de infraestructura de Quindío

Ing. Henry Sanchez, Representante Legal, Diconsultoria S.A.

Ing. Nelson Fabián Rangel, Coordinador de inventario, Diconsultoria S.A

Acta de reunión No. 02 efectuada en la ciudad de Bogotá, instalaciones del Plan Vial Regional, Ministerio de Transporte.

Día: 19 de Noviembre de 2012

Participantes:

Ing. Juan Alberto Flórez, Plan Vial Regional, Ministerio de Transporte.

Ing. Edwin Yezid Carrillo Vega, Plan Vial Regional, Ministerio de Transporte.

Ing. Carlos Humberto Arias Duarte, Plan Vial Regional, Ministerio de Transporte.

Ing. Henry Sanchez, Representante Legal, Diconsultoria S.A.

Ing. Nelson Fabián Rangel, Coordinador de inventario, Diconsultoria S.A

5.12 Entrega de archivos SHAPE

A Continuación se hace la relación de los archivos shape crudos que se entregan con el presente informe, (ver Tabla 20. Descripción de tramos con entrega de shapefile crudos), los cuales corresponden a 22 tramos viales del departamento de Casanare, quedando únicamente por entrega el tramo Marginal (Hatocorozal - San Salvador (Rio Casanare).





CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 02 08 de Noviembre a 07 de Diciembre de 2012

Página 60 de 60

FECHA 20-Dic-2012

		CASANARE			
No.	Codigo	Tramo Vial	Fecha Inicio	Fecha Fin	Km Inventariados
1	85001-16	Yopal - Tilodiran- Algarrobo	13/11/2012	15/11/2012	74,5
2	85225-1	La Nevera - Guanapalo - San Luis de Palenque	16/11/2012	17/11/2012	64,13
3	85325-4	San Luis Palenque-Trinidad	17/11/2012	18/11/2012	7,93
4	85325-14	Guanapalo-orocue	18/11/2012	20/11/2012	90,03
5	85263-3	Pore - Trinidad	21/11/2012	22/11/2012	60
6	85430-5	Trinidad-El Banco-Bocas del Pauto-Araguaney	22/11/2012	25/11/2012	98,28
7	85250-5	Paz Ariporo - Montañas Totumo	26/11/2012	28/11/2012	84,7
8	85250-3	Montañas del Totumo - La Hermosa	29/11/2012	29/11/2012	35
9	85125-2	Hato Corozal - Puerto Colombia	30/11/2012	01/12/2012	53
10	85139-1	Aguazul-Maní	02/12/2012	03/12/2012	50,6
11	85440-5	Cruce la Vara-Gemelos-Caribayona-Corocito-Urama-Trompillos-Mani	04/12/2012	06/12/2012	112,2
12	85001-5	Marginal (Puente La Cabuya)- El Morro - Límite Boyacá	13/11/2012	16/11/2012	22,08
13	85225-2	Yopalosa - Nunchìa	17/11/2012	20/11/2012	17
14	85400-1	Vía el recoston tamara	22/11/2012	26/11/2012	32
15	85400-9	Tamara-Rio Pauta-Nunchía	27/11/2012	27/11/2012	2,2
16	85250-4	Paz de Ariporo - Teislandia - Barronegro -Sácama	28/11/2012	30/11/2012	24,74
17	85136-1	Arenal (La Zaranda)- La Salina	01/12/2012	01/12/2012	-
18	85279-1	San Benito - Recetor - Chámeza	02/12/2012	06/12/2012	27,23
19	85015-6	Chámeza - Río Upía	06/12/2012	07/12/2012	12,23
20	85410-22	El Venado - Tauramena	08/12/2012	08/12/2012	6,85
21	85162-2	Cruce Monterrey-Tauramena	09/12/2012	11/12/2012	26,17
22	85300-5	El Secreto-Sabanalarga	12/12/2012	12/12/2012	5,44
	•	TOTAL CASANARE			906,31

Vías anegadas o con daños que impiden el avance del inventario Vías con problemas de orden público que impiden el avance del inventario

Tabla 20. Descripción de tramos con entrega de shapefile crudos

5.13 Resultados de los conteos de tránsito

Debido a que se dio inicio a las actividades de levantamiento de información en campo para la determinación de TPD, el día 04 de diciembre de 2012, no se presenta aún consolidado de este aspecto.