

#### PROGRAMA PLAN VIAL REGIONAL

# ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CASANARE Y QUINDIO

**CONTRATO 185 DE 2012** 

### **INFORME MENSUAL**

(Versión 0)

PERIODO: OCTUBRE 08 A NOVIEMBRE 08 de 2012

**NOVIEMBRE DE 2011** 

DICONSULTORIA S.A.
Ingenieros Consultores





**CONTRATO** 185 de 2012

#### **INFORME MENSUAL No. 01** 08 de Octubre a 07 de Noviembre de 2012



Página 2 de 33

FECHA 20-Nov-2012

#### **TABLA DE CONTENIDO**

1	INTRODUCCIÓN	4
2	ANTECEDENTES	5
3	LOCALIZACIÓN GENERAL	6
4	ENFOQUE TECNICO	8
4.1	Objetivo	8
4.2	Enfoque	10
5	ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO	12
5.1	Detalles del Contrato	12
5.2	Plan de Trabajo	12
5.3	Verificaciones de Interventoría	14
5.4	Estado financiero y presupuestal	14
5.5	Trabajos ejecutados	14
5.6	Estado de avance del contrato	20
5.7	Recursos	21
5.8	Modificaciones, problemas y soluciones adoptadas	21
5.8.	1 MODIFICACIONES	21
5.8.	2 PROBLEMAS	22
5.8.	3 SOLUCIONES ADOPTADAS	23
5.8.	4 ASPECTOS VARIOS	32
5.8.	5 ENTREGA DE ARCHIVOS SHAPE	33
5.8.	6 RESULTADOS DE LOS CONTEOS DE TRÁNSITO	33





**CONTRATO** 185 de 2012

#### **INFORME MENSUAL No. 01** 08 de Octubre a 07 de Noviembre de 2012

Página 3 de 33

FECHA 20-Nov-2012

#### **TABLAS**

Tabla 1. Vias a inventariar en el departamento del Casanare	9
Tabla 2. Vías a inventariar en el departamento del Quindío	10
Tabla 3. Plan de Trabajo TEC 8 Propuesta	13
Tabla 4. Plan de Trabajo ajustado	13
Tabla 5. Personal para la toma de información en campo	16
Tabla 6. Alternativa 1 Programación de toma de información de campo Casanare	17
Tabla 7. Alternativa 1 Programación de toma de información de campo Quindío	18
Tabla 8. Alternativa 2 Programación de toma de información de campo Casanare	19
Tabla 9. Alternativa 2 Programación de toma de información de campo Quindío	20

#### **ANEXOS**

Acta de Reunión 01 Departamento de Casanare Acta de Reunión 01 Ministerio de Transporte Acta de Reunión 01 Departamento de Quindío



### 1 INTRODUCCIÓN

DICONSULTORIA S.A. fue seleccionada por el Ministerio de Transporte según comunicación con radicado de salida 20125000318221 del 22 de junio de 2012, para la ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CASANARE Y QUINDIO, trabajos que se ejecutan como parte del PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA AL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN VIAL REGIONAL el cual es financiado con el préstamo 1963/OC—CO otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).La selección de la firma se realiza mediante los procesos de selección del BID bajo la modalidad de Selección Basada en la Calidad y el Costo (SBCC).





Página 5 de 33

FECHA 20-Nov-2012

CONTRATO 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 01 08 de Octubre a 07 de Noviembre de 2012

#### 2 ANTECEDENTES

El Programa Plan vial Regional está orientado a facilitar dentro de un marco regional y nacional la competitividad e integración de los departamentos, a través de la implementación de procesos y herramientas de gestión vial que incluyen, principalmente, el inventario para determinar la estrategia de mejoramiento y mantenimiento de vías de transporte departamental y el fortalecimiento institucional de los gobiernos departamentales para ejercer sus competencias en materia vial y de los procesos de descentralización.

El Ministerio de Transporte, está contratando los inventarios viales departamentales en cada uno de los departamentos, ya que algunos no cuentan con estos inventarios y otros lo poseen pero a la fecha se encuentran desactualizados. Para poder realizar una buena planificación y gestión vial se vuelve indispensable contar con una herramienta de este tipo la cual se implementará en un sistema de información geográfica con el objeto de que sea perdurable en el tiempo y de fácil actualización.

Ministerio de Transporte	ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CASANARE Y QUINDIO	DICO NSULTORIA INGENIEROS S.A.
CONTRATO	INFORME MENSUAL No. 01	Página 6 de 33
185 de 2012	08 de Octubre a 07 de Noviembre de 2012	FECHA 20-Nov-2012

#### 3 LOCALIZACIÓN GENERAL



Esquema 1. Localización Departamentos del Casanare y Quindío

El Departamento del Casanare está situado en el oriente del país la región de la Orinoquía, localizado entre los 04°17'25" y 06°20'45' de latitud norte y los 69°50'22" y 73°04'33" de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 44.640 km2 lo que representa el 3.91 % del territorio nacional. Limita por el Norte con el río Casanare, que lo separa del departamento de





**CONTRATO** 185 de 2012

#### INFORME MENSUAL No. 01 08 de Octubre a 07 de Noviembre de 2012

Página 7 de 33

FECHA 20-Nov-2012

Arauca; por el Este con el río Meta que lo separa del departamento de Vichada; por el Sur con los ríos Upía y Meta, el último de los cuales los separa del departamento del Meta, y por el Oeste con los departamentos de Boyacá y Cundinamarca.

El Departamento de Quindío está ubicado en la parte centro - occidental del país, localizado entre los 04°04'41" y 04°43'18" de latitud norte y entre los 75°23'41" y 75°53'56" de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 1.845 km2 lo que representa el 0.16% del territorio nacional. Limita por el Norte con los departamentos del Valle del Cauca y Risaralda, por el Este con el departamento del Tolima, por el Sur con los departamentos de Tolima y Valle del Cauca y por el Oeste con el departamento del Valle del Cauca.

Ver Esquema 1. Localización Departamentos del Casanare y



#### 4 ENFOQUE TECNICO

#### 4.1 Objetivo

Determinar el estado, características y kilometraje de vías que conforman la red vial departamental. En el desarrollo del inventario, se obtendrá el kilometraje real y se complementarán los datos que posee el departamento.

Con la información suministrada por el Ministerio de Transporte y el respectivo trabajo de campo, se realizará un inventario vial de acuerdo al documento ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS VIALES (Documento guía). En la Tabla 1. Vías a inventariar en el departamento del Casanare y Tabla 2. Vías a inventariar en el departamento del , está consignada la información vial actualizada de los Departamentos del inventario. Sin embargo, dado el caso de encontrar vías no tenidas en cuenta en las Tablas No. 1 y 2, se incluirán sus características de acuerdo al documento guía.

Para cada una de las vías se inventariará, como mínimo, cada uno de los eventos descritos en el documento guía, con el objeto de identificar su estado estructural y de funcionamiento. Sin detrimento de la opción de incluir nuevos atributos en caso de ser relevante para las características inventariadas mínimas. Además, para cada vía, se identificará el estado en que se encuentra, el tráfico promedio diario y se determinará la ubicación y el tipo de material que se explotan en las canteras ubicadas en las márgenes de las vías a las cuales se les realizará inventario.





**CONTRATO** 185 de 2012

#### INFORME MENSUAL No. 01 08 de Octubre a 07 de Noviembre de 2012

Página 9 de 33

	Listado de vías para el inventario del departamento de Casanare							
COD_VIA	NOMBRE	Longitud estimada						
85001-16	Yopal - Tilodiran - Algarrobo	79,01						
85001-5	Marginal (Puente La Cabuya) - El Morro - Límite Boyacá	18,35						
85015-6	Chámeza - Río Upía	10,06						
85125-2	Hato Corozal - Puerto Colombia	82,14						
85136-1	Arenal (La Zaranda)- La Salina	11,41						
85139-1	Aguazul-Maní	50,65						
85162-2	Cruce Monterrey-Tauramena	27,50						
85225-1	La Nevera - Guanapalo - San Luis de Palenque	63,68						
85225-2	Yopalosa - Nunchìa	11,06						
85225-2	Yopalosa - Nunchìa	11,06						
85250-3	Montañas del Totumo - La Hermosa	115,93						
85250-4	Paz de Ariporo - Teislandia - Barronegro -Sácama	46,36						
85250-5	Paz de Ariporo - Montañas del Totumo	85,86						
85263-3	Pore - Trinidad	26,37						
85263-3	Pore - Trinidad	26,37						
85279-1	San Benito - Recetor - Chámeza	24,69						
85300-5	El Secreto-Sabanalarga	6,69						
85325-14	Guanapalo - Orocue	91,82						
85325-4	San Luis de Palenque - Trinidad	8,26						
85400-1	Via el Recostón - Támara	33,90						
85400-9	Tamara - Rio Pauto - Nunchia	14,11						
85410-22	El Venado - Tauramena	6,87						
85430-5	Trinidad-El Banco-Bocas del Pauto-Arag⊡uaney	101,29						
85440-5	Cruce la Vara-Gemelos-Caribayona-Corocito-Urama-Trompillos-Mani	113,43						
	Total	1.066,89						

Tabla 1. Vías a inventariar en el departamento del Casanare





**CONTRATO** 185 de 2012

#### INFORME MENSUAL No. 01 08 de Octubre a 07 de Noviembre de 2012

Página 10 de 33

FECHA 20-Nov-2012

	Lista	do de la vias para el departamento de Quindio	
codigo	Municipios	Tramo	Longitud estimada
29BQN01	ARMENIA - MONTENEGRO	ARMENIA - PUEBLO TAPAO	9,04
29BQN02	MONTENEGRO - LA TEBAIDA	MONTENEGRO - PUEBLO TAPAO - LA TEBAIDA	10,38
29BQN02-1	MONTENEGRO	BARAYA - PUERTO SAMARIA	14,77
29BQN03	CIRCASIA - MONTENEGRO	CIRCASIA - MONTENEGRO	13,36
29BQN04	MONTENEGRO - QUIMBAYA - FILANDIA	FILANDIA - MORELIA - MONTENEGRO	14,43
29BQN05	QUIMBAYA - FILANDIA	QUIMBAYA - PARAISO - FILANDIA	15,73
29BQN06	QUIMBAYA	QUIMBAYA - PUERTO ALEJANDRÍA	12,71
29BQN06-1	QUIMBAYA	C.I KERMAN - LA PALMERA (PANACA)	4,57
29BQN07	QUIMBAYA - FILANDIA	QUIMBAYA - LA MESA - PAVAS - CAJONES	10,90
29BQN07-1	FILANDIA	SANTA TERESA - ULLOA (LIM. VALLE)	5,01
29QN01	SALENTO	RAMAL A SALENTO (Arrayanal - Salento)	7,68
29QN01-1	SALENTO	SALENTO - COCORA	11,64
29QN02	FILANDIA	CRUCE RUTA 29 (C.I CRUCES) - FILANDIA	6,57
29QN02-1	FILANDIA	FILANDIA - LA INDIA	7,58
29QN03	CIRCASIA	ARMENIA - HOJAS ANCHAS - LA CRISTALINA	1,22
29QNA	CIRCASIA	PASO POR CIRCASIA (LA Y - CIRCASIA)	2,53
29QNA	CIRCASIA	PASO POR CIRCASIA (LA MIRAGE - CIRCASIA)	2,53
40QN02	PLIAO - GENOVA	BARRAGAN-GENOVA	21,71
40QN03	PIJAO - BUENAVISTA	RIOVERDE - PIJAO (LA QUIEBRA)	11,24
40QN05	CALARCA - BUENAVISTA - PIJAO	LA ESPAÑOLA - RIO VERDE - BARRAGÁN	21,95
40QN06	BUENAVISTA	CRUCE VIA 45QN05 (LA CABAÑA) - BUENAVISTA	4,50
40QN06-1	BUENAVISTA	BUENAVISTA - EL BALSO - LA MINA	5,27
40QN07	CORDOBA	SARDINEROS - CORDOBA (LA FRONTERA)	5,25
40QN08	CALARCA	CRUCE TRAMO 4002A (LA BELLA) - CRUCE VÍA 40QN09 (LA CHINCHINERA)	10,14
40QN09	CALARCA - CORDOBA - PIJAO - GENOVA	CALARCÁ - CORDOBA - PIJAO - GÉNOVA	62,27
40QN09-1	CALARCA	PUERTO RICO - LA VIRGINIA	1,72
40QN10	CALARCA	ARMENIA - BOHEMIA - CALARCA	5,08
40QN11	CALARCA - SALENTO	CRUCE CALARCA - CHAGUALA - LA NUBIA	10,39
40QN12	SALENTO - ARMENIA	ARMENIA - SENA - BOQUIA	12,40
40QNA	ARMENIA - LA TEBAIDA	CRUCE RUTA 40 (LA TEBAIDA) - EL EDEN - CLUB CAMPESTRE	3,67
		Total	326,25

Tabla 2. Vías a inventariar en el departamento del Quindío

#### 4.2 Enfoque

Los trabajos se enfocarán en el cumplimiento de los requisitos mínimos para actualizar, completar y complementar el inventario vial de los departamentos de Casanare y Quindío, mediante la aplicación de los parámetros y criterios establecidos en el ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS VIALES (Documento guía), Información que se condensará con la entrega de los siguientes productos:



Al finalizar el estudio, se entregará para cada una de las vías, en medio digital e impreso la siguiente información.

- 1. Archivo shape tipo punto de los puntos inicial, final e intermedios de las vías levantadas. (SHP01)
- 2. Archivo shape tipo línea del eje de la vía. (SHP02)
- 3. Archivo shape tipo línea carriles y ancho de calzada. (SHP04)
- 4. Archivo shape tipo línea tipo de terreno (SHP07)
- 5. Archivo shape tipo punto daños asfalto (SHP08)
- 6. Archivo shape tipo punto daños en pavimento rígido (SHP09)
- 7. Archivo shape tipo punto daños en afirmado (SHP10)
- 8. Archivo shape tipo punto alcantarillas (SHP11)
- 9. Archivo shape tipo línea cunetas (SHP12)
- 10. Archivo shape tipo punto muros de contención. (SHP14)
- 11. Archivo shape tipo punto puentes y pontones. (SHP15)
- 12. Archivo shape tipo punto sitios críticos. (SHP16)
- 13. Archivo shape tipo punto ubicación de canteras y fuentes de material. (SHP17)
- 14. Archivo shape tipo línea túneles. (SHP18)
- 15. Archivo shape tipo línea TPD. (SHP19)

Los criterios de diligenciamiento de estas fichas se encuentran especificados en el documento guía. Adicionalmente, se suministrarán los siguientes documentos que serán soporte del inventario:

- ✓ Datos crudos del levantamiento del eje vial. (En medio digital).
- ✓ Datos crudos del levantamiento de los puntos inicial y final de la vía. (En medio digital)
- ✓ Datos crudos de la ubicación de los puntos de referencia. (En medio digital)
- ✓ Datos crudos de la georeferenciación de cada una de las estructuras levantadas de la vía. (En medio digital).



#### 5 ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO

#### 5.1 Detalles del Contrato

Contrato: 185 de 2012

Plazo de ejecución del contrato: tres (3) meses

Vigencia del contrato: Plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.

Fecha de inicio del contrato: ocho (8) de octubre de 2012

Valor del contrato: \$ 187`221.091

Contratista: DICONSULTORIA S.A Nit. 800.003.776-2

Supervisor: Ing. Carlos Humberto Arias Duarte

#### 5.2 Plan de Trabajo

Como parte del proceso contractual se presento el Plan de Trabajo con las condiciones estimadas y necesarias para el correcto desarrollo y ejecución del contrato, el cual se presento en la propuesta así, ver: Tabla 3. Plan de Trabajo TEC 8 Propuesta.

Posteriormente con la evolución e inicio del contrato, se requiere el ajuste del Plan de Trabajo en base a las actividades previstas, así como las que se incluyen y detallan en las reuniones y comités que se realizan con el Ministerio de Transporte y Gobernaciones, quedando establecido de la siguiente forma, ver: Tabla 4. Plan de Trabajo ajustado.



Ministerio de Transporte

## ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CASANARE Y QUINDIO



**CONTRATO** 185 de 2012

#### INFORME MENSUAL No. 01 08 de Octubre a 07 de Noviembre de 2012

Página 13 de 33

ETAPAS / TIEMPO	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12
PLANIFICACIÓN												
Elaboración de fichas de inventario y de conteo vehicular												
Elaboración de nomenclatura de la georeferenciación												
Conformación de comisiones de campo												
Suministro de kits a personal de campo												
Preparación de personal de campo												
División de zonas a inventariar												
Planeación de recorridos de inventarios												
Planeación de aforos vehiculares												
TRABAJO DE CAMPO												
Realización de recorridos de inventarios												
Consultas a especialistas												
Descarga de datos												
Elaboración y envío de carteras												
Verificación de condiciones del recorrido siguiente												
Realización de aforos vehiculares												
Descarga de datos												
Elaboración y envío de fichas												
POST PROCESO DE INFORMACIÓN												
Descarga de información												
Generación de archivos shape												
Elaboración de informes de inventario y conteos												
Impresión de planos e informes												
Grabación en medio digital												
Envío a Ministerio de Transporte												

Tabla 3. Plan de Trabajo TEC 8 Propuesta

ETAPAS / TIEMPO	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12
PLANIFICACIÓN												
Aclaración y ajustes de aspectos técnicos												
Contacto y reunión con gobernaciones												
Recolección de información de estudios previos												
Revisión de la información disponible												
Solicitud de referenciación de límites a municipios a traves de las gobernaciones												
Elaboración de formato de conteo vehicular												
Alimentación en el diccionario de datos de los equipos de los datos de inventario												
Conformación de comisiones de campo												
Calibración de equipos												
Suministro de kits a personal de campo												
Preparación de personal de campo												
Elaboración de cronograma y programación de la toma de información												
TRABAJO DE CAMPO												
Realización de recorridos de inventarios												
Consultas a especialistas												
Descarga de datos												
Elaboración y envío de carteras												
Verificación de condiciones del recorrido siguiente												
Realización de aforos vehiculares												
Elaboración y envío de fichas												
POST PROCESO DE INFORMACIÓN												
Descarga de información												
Generación de archivos shape												
Elaboración de informes de inventario y conteos												
Impresión de planos e informes												
Grabación en medio digital												
Envío a Ministerio de Transporte												

Tabla 4. Plan de Trabajo ajustado





**CONTRATO** 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 01 08 de Octubre a 07 de Noviembre de 2012 Página 14 de 33

**FECHA 20-Nov-2012** 

#### 5.3 Verificaciones de Interventoría

A la fecha de corte para el informe mensual No. 01, no se han ejecutado actividades propias de la toma de información en campo, que permitan estimar y presentar resultados corroborados por el supervisor del contrato, sin embargo, se han informado y soportado las actividades previas establecidas en el plan de trabajo ajustado con las gobernaciones de Casanare y Quindío, que contemplan reuniones de información, aclaración, recomendaciones, inquietudes, complemento y recolección de información, las cuales se encuentran descritas en las actas de reunión anexas al presente informe.

#### 5.4 Estado financiero y presupuestal

Para el presente informe mensual del contrato 185 de 2012 no se han efectuado cobros ni pagos de acuerdo a lo especificado en el anexo II – III Condiciones Especiales del Contrato, en su numeral 6.4 (a).

#### 5.5 Trabajos ejecutados

Inicialmente y aunque no se encontraba descrito en el cronograma de actividades y plan de trabajo, se surtió el procedimiento de reunión con las gobernaciones para establecer las condiciones del inventario, captura de información disponible, recomendaciones y aclaración de todos los aspectos técnicos, que generó un retraso para el inicio de actividades de campo, al ser necesario tener claras especificaciones técnicas, contractuales y del proceso, así como actividades importantes que requieren la participación de los municipios, en lo que refiere a límites urbanos y lo cual permitió establecer dos (2) alternativas de programación para la elaboración de los inventarios viales. En base a lo discutido en las reuniones se opta por atender la alternativa 1, que contempla acometer con el personal disponible en dos (2)





CONTRATO 185 de 2012

#### INFORME MENSUAL No. 01 08 de Octubre a 07 de Noviembre de 2012


Página 15 de 33

**FECHA 20-Nov-2012** 

comisiones inicialmente el departamento de Casanare, con mayor longitud de la red vial a inventariar y mayor rendimiento.

Posteriormente las tareas y actividades ejecutadas corresponden a lo establecido en el cronograma y plan de trabajo como de planificación, las cuales se describen así:

- ✓ Aclaración y ajustes de aspectos técnicos: En lo que corresponde a las reuniones y
  comités programados en el Ministerio de Transporte para detallar las condiciones,
  aclaraciones, especificaciones y necesidades del contrato.
- ✓ Contacto y reunión con gobernaciones: Posteriores a las aclaraciones de los aspectos técnicos con el Ministerio de Transporte, para informar el objeto contractual y sus alcances.
- ✓ Recolección de información de estudios previos, con los cuales cuentan las gobernaciones, a través de documentos de los planes viales departamentales, con el fin de especificar tramos y longitudes del inventario.
- ✓ Revisión de la información disponible de los planes viales departamentales.
- ✓ Solicitud de referenciación de límites a municipios a través de las gobernaciones, que surge de las especificaciones del contrato.
- ✓ Elaboración de formato de conteo vehicular, el cual se le entregará al personal de aforo.
- ✓ Alimentación del diccionario de datos en los equipos, para los datos a relacionar en el inventario, de acuerdo a las especificaciones técnicas.
- ✓ Conformación de comisiones de campo, para lo cual se presenta el siguiente personal.
   Ver: Tabla 5. Personal para la toma de información en campo.
- ✓ Calibración de equipos, como parte del proceso de calidad y confiabilidad de la información.
- ✓ Suministro de kits a personal de campo de 2 equipos (Receptor 1), el cual posee las siguientes características: GPS PATHFINDER PROXRT, Tecnología H-Star para una precisión decimétrica (10 cm) y una precisión inferior a 30 cm en tiempo real o con posprocesamiento. Soporte "Mundial" para servicios OmniSTAR HP (decimétrica), XP (20 cm) y VBS (submétrica).



- ✓ Preparación de personal de campo, con trabajo previo en recorrido de aclaración de las condiciones del inventario.
- ✓ Elaboración de cronograma y programación de la toma de información, para lo cual se plantean dos alternativas, la primera (ver Tabla 6. Alternativa 1 Programación de toma de información de campo Casanare y Tabla 7. Alternativa 1 Programación de toma de información de campo Quindío) que consiste en atacar primero el departamento de Casanare con dos frentes o comisiones de trabajo de manera simultánea, para posteriormente pasar al departamento de Quindío y la segunda (ver Tabla 8. Alternativa 2 Programación de toma de información de campo Casanare y Tabla 9. Alternativa 2 Programación de toma de información de campo QuindíoTabla 7. Alternativa 1 Programación de toma de información de campo Quindío) que corresponde a la posibilidad de inventariar de forma simultánea los dos departamentos, siendo la primera altertnativa por la que se inclina esta Consultoría en vista de la logística y sus rendimientos.

COMISIÓN No. CARGO		NOMBRE	CÉDULA
	INSPECTOR DE CAMPO	Roberto de Jesus Carvajal Cifuentes	4113207 Cocuy
1	AUXILIAR	Adelmo Ramirez Benavides	3246160 Villeta
	CONDUCTOR	Jose Samuel Ramirez	4095538 Chiquinquirá
	INSPECTOR DE CAMPO	Pedro Pablo Castañeda	80764444 Bogotá
2	AUXILIAR	Hector Julian Ortega Torres	89008035 Armenia
	CONDUCTOR	Hector Perdomo Anturi	1013614765 Bogotá

Tabla 5. Personal para la toma de información en campo





**CONTRATO** 185 de 2012

#### INFORME MENSUAL No. 01 08 de Octubre a 07 de Noviembre de 2012

Página 17 de 33

		CASANARE				
		FRENTE 1				
N orden	Codigo	Tramo Vial	Longitud Prevista a Inventariar	Dias requeridos	Fecha Inicio	Fecha Fir
1	85001-16	Yopal - Tilodiran- Algarrobo	79,01	4	13/11/2012	16/11/201
2	85225-1	La Nevera - Guanapalo - San Luis de Palenque	63,68	3	17/11/2012	19/11/201
3	85325-4	San Luis Palenque-Trinidad	8,26	0,5	20/11/2012	20/11/201
4	85325-14	Guanapalo-orocue	91,82	5	21/11/2012	24/11/201
5	85263-3	Pore Trinidad	26,37	1,5	24/11/2012	25/11/201
6	85430-5	Trinidad-El Banco-Bocas del Pauto-Araguaney	101,29	5	26/11/2012	30/11/201
7	85250-5	Paz Ariporo - Montañas Totumo	85,86	2	01/12/2012	02/12/201
8	85250-3	Montañas del Totumo - La Hermosa	115,93	3	03/12/2012	05/12/201
9	85125-2	Hato Corozal - Puerto Colombia	82,14	2	06/12/2012	07/12/201
10	85139-1	Aguazul-Maní	50,65	2	10/12/2012	11/12/201
11	85440-5	Cruce la Vara-Gemelos-Caribayona-Corocito-Urama-Trompillos-Mani	113,43	3	12/12/2012	14/12/201
		FRENTE 2				
N orden	Codigo	Tramo Vial	Longitud Prevista a Inventariar	Dias requeridos	Fecha Inicio	Fecha Fir
1	85001-5	Marginal (Puente La Cabuya)- El Morro - Límite Boyacá	18,35	1	13/11/2012	13/11/201
2	85225-2	Yopalosa - Nunchìa	11,06	1	14/11/2012	14/11/201
3	85400-1	Vía el recoston tamara	33,9	2	15/11/2012	16/11/201
4	85400-9	Tamara-Rio Pauta-Nunchía	14,11	1	17/11/2012	17/11/201
5	85250-4	Paz de Ariporo - Teislandia - Barronegro -Sácama	46,36	2,5	19/11/2012	21/11/201
6	85136-1	Arenal (La Zaranda)- La Salina	11,41	1	21/11/2012	22/11/201
7	85279-1	San Benito - Recetor - Chámeza	24,69	1,5	23/11/2012	24/11/201
8	85015-6	Chámeza - Río Upía	10,06	0,5	26/11/2012	26/11/201
9	85410-22	El Venado - Tauramena	6,87	0,5	26/11/2012	26/11/201
10	85162-2	Cruce Monterrey-Tauramena	27,5	1,5	27/11/2012	28/11/201
11	85300-5	El Secreto-Sabanalarga	6,69	0,5	28/11/2012	28/11/201

Tabla 6. Alternativa 1 Programación de toma de información de campo Casanare





**CONTRATO** 185 de 2012

#### INFORME MENSUAL No. 01 08 de Octubre a 07 de Noviembre de 2012

Página 18 de 33

		QUINDIO				
		FRENTE 1				
N orden	Codigo	Tramo Vial	Longitud Prevista a Inventariar	Dias requeridos	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	40QN10	ARMENIA - BOHEMIA - CALARCA	5,08	0,5	17/12/2012	17/12/2012
2	40QN08	CRUCE TRAMO 4002A (LA BELLA) - CRUCE VÍA 40QN09 (LA CHINCHINERA)	10,14	0,5	17/12/2012	17/12/2012
3	40QN09-1	PUERTO RICO - LA VIRGINIA	1,72	0,5	18/12/2012	18/12/2012
4	40QN07	SARDINEROS - CORDOBA (LA FRONTERA)	5,25	0,5	18/12/2012	18/12/2012
5	40QN03	RIOVERDE - PIJAO (LA QUIEBRA)	11,24	0,5	19/12/2012	19/12/2012
6	40QN05	LA ESPAÑOLA - RIO VERDE - BARRAGÁN	21,95	1	19/12/2012	20/12/2012
7	40QN06	CRUCE VIA 45QN05 (LA CABAÑA) - BUENAVISTA	4,5	0,5	20/12/2012	20/12/2012
8	40QN06-1	BUENAVISTA - EL BALSO - LA MINA	5,27	0,5	21/12/2012	21/12/2012
9	40QN09	CALARCÁ - CORDOBA - PIJAO - GÉNOVA	62,27	3	21/12/2012	26/12/2012
10	40QN02	BARRAGAN-GENOVA	21,71	1	27/12/2012	27/12/2012
11	40QN11	CRUCE CALARCA - CHAGUALA - LA NUBIA	10,39	0,5	28/12/2012	28/12/2012
12	40QN12	ARMENIA - SENA - BOQUIA	12,4	0,5	28/12/2012	28/12/2012
13	29QN01	RAMAL A SALENTO (Arrayanal - Salento)	7,68	0,5	29/12/2012	29/12/2012
14	29QN01-1	SALENTO - COCORA	11,64	0,5	29/12/2012	29/12/2012
		FRENTE 2				
N orden	Codigo	Tramo Vial	Longitud Prevista a Inventariar	Dias requeridos	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	29BQN01	ARMENIA - PUEBLO TAPAO	9,04	0,5	17/12/2012	17/12/2012
2	29BQN02	MONTENEGRO - PUEBLO TAPAO - LA TEBAIDA	10,38	0,5	17/12/2012	17/12/2012
3	40QNA	CRUCE RUTA 40 (LA TEBAIDA) - EL EDEN - CLUB CAMPESTRE	3,67	0,5	18/12/2012	18/12/2012
4	29BQN02-1	BARAYA - PUERTO SAMARIA	14,77	1	18/12/2012	19/12/2012
5	29QN03	ARMENIA - HOJAS ANCHAS - LA CRISTALINA	1,22	0,5	19/12/2012	19/12/2012
6	29QNA	PASO POR CIRCASIA (LA Y - CIRCASIA)	2,53	0,5	20/12/2012	20/12/2012
7	29BQN03	CIRCASIA - MONTENEGRO	13,36	1	20/12/2012	21/12/2012
8	29QN02	CRUCE RUTA 29 (C.I CRUCES) - FILANDIA	6,57	0,5	21/12/2012	21/12/2012
9	29QN02-1	FILANDIA - LA INDIA	7,58	0,5	22/12/2012	22/12/2012
10	29BQN07-1	SANTA TERESA - ULLOA (LIM. VALLE)	5,01	0,5	22/12/2012	22/12/2012
11	29BQN04	FILANDIA - MORELIA - MONTENEGRO	14,43	1	26/12/2012	26/12/2012
12	29BQN05	QUIMBAYA - PARAISO - FILANDIA	15,73	1	27/12/2012	27/12/2012
13	29BQN07	QUIMBAYA - LA MESA - PAVAS - CAJONES	10,9	0,54	28/12/2012	28/12/2012
14	29BQN06	QUIMBAYA - PUERTO ALEJANDRÍA	12,71	1	28/12/2012	29/12/2012
15	29BQN06-1	C.I KERMAN - LA PALMERA (PANACA)	4,57	0.5	29/12/2012	29/12/2012

Tabla 7. Alternativa 1 Programación de toma de información de campo Quindío





**CONTRATO** 185 de 2012

#### INFORME MENSUAL No. 01 08 de Octubre a 07 de Noviembre de 2012

Página 19 de 33

		CASANARE				
		FRENTE 1				
N orden	Codigo	Tramo Vial	Longitud Prevista a Inventariar	Dias requeridos	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	85001-16	Yopal - Tilodiran- Algarrobo	79,01	4	13/11/2012	16/11/2012
2	85225-1	La Nevera - Guanapalo - San Luis de Palenque	63,68	3	17/11/2012	19/11/2012
3	85325-4	San Luis Palenque-Trinidad	8,26	0,5	20/11/2012	20/11/2012
4	85325-14	Guanapalo-orocue	91,82	5	21/11/2012	26/11/2012
5	85430-5	Trinidad-El Banco-Bocas del Pauto-Araguaney	101,29	5	27/11/2012	01/12/2012
6	85263-3	Pore Trinidad	26,37	1,5	03/12/2012	04/12/2012
7	85250-5	Paz Ariporo - Montañas Totumo	85,86	2	05/12/2012	06/12/2012
8	85250-3	Montañas del Totumo - La Hermosa	115,93	3,0	07/12/2012	11/12/2012
9	85125-2	Hato Corozal - Puerto Colombia	82,14	2,0	12/12/2012	13/12/2012
10	85250-4	Paz de Ariporo - Teislandia - Barronegro -Sácama	46,36	1,0	14/12/2012	14/12/2012
11	85136-1	Arenal (La Zaranda)- La Salina	11,41	0,5	15/12/2012	15/12/2012
12	85400-1	via el recoston tamara	33,9	1,0	15/12/2012	16/12/2012
13	85400-9	Tamara-Rio Pauta-Nunchía	14,11	0,5	16/12/2012	16/12/2012
14	85225-2	Yopalosa - Nunchìa	11,06	0,5	17/12/2012	17/12/2012
15	85001-5	Marginal (Puente La Cabuya)- El Morro - Límite Boyacá	18,35	0,5	17/12/2012	17/12/2012
16	85279-1	San Benito - Recetor - Chámeza	24,69	1,0	19/12/2012	19/12/2012
17	85015-6	Chámeza - Río Upía	10,06	0,5	20/12/2012	20/12/2012
18	85410-22	El Venado - Tauramena	6,87	0,5	20/12/2012	20/12/2012
19	85162-2	Cruce Monterrey-Tauramena	27,5	1,0	21/12/2012	21/12/2012
20	85300-5	El Secreto-Sabanalarga	6,69	0,5	22/12/2012	22/12/2012
21	85440-5	Cruce la Vara-Gemelos-Caribayona-Corocito-Urama-Trompillos-Mani	113,43	3,0	26/12/2012	28/12/2012
22	85139-1	Aguazul-Maní	50,65	1,0	29/12/2012	29/12/2012

Tabla 8. Alternativa 2 Programación de toma de información de campo Casanare





**CONTRATO** 185 de 2012

#### INFORME MENSUAL No. 01 08 de Octubre a 07 de Noviembre de 2012

Página 20 de 33

FECHA 20-Nov-2012

		QUINDÍO				
		FRENTE 1				
N orden	Codigo	Tramo Vial	Longitud Prevista a Inventariar	Dias requeridos	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	29BQN01	ARMENIA - PUEBLO TAPAO	9,04	0,5	13/11/2012	13/11/2012
2	29BQN02	MONTENEGRO - PUEBLO TAPAO - LA TEBAIDA	10,38	0,5	13/11/2012	13/11/2012
3	40QNA	CRUCE RUTA 40 (LA TEBAIDA) - EL EDEN - CLUB CAMPESTRE	3,67	0,5	14/11/2012	14/11/2012
4	29BQN02-1	BARAYA - PUERTO SAMARIA	14,77	0,5	14/11/2012	14/11/2012
5	29QN03	ARMENIA - HOJAS ANCHAS - LA CRISTALINA	1,22	0,5	15/11/2012	15/11/2012
6	29QNA	PASO POR CIRCASIA (LA Y - CIRCASIA)	2,53	0,5	15/11/2012	15/11/2012
7	29BQN03	CIRCASIA - MONTENEGRO	13,36	0,5	16/11/2012	16/11/2012
8	29QN02	CRUCE RUTA 29 (C.I CRUCES) - FILANDIA	6,57	0,5	16/11/2012	16/11/2012
9	29QN02-1	FILANDIA - LA INDIA	7,58	0,5	17/11/2012	17/11/2012
10	29BQN07-1	SANTA TERESA - ULLOA (LIM. VALLE)	5,01	0,5	17/11/2012	17/11/2012
11	29BQN04	FILANDIA - MORELIA - MONTENEGRO	14,43	1	19/11/2012	19/11/2012
12	29BQN05	QUIMBAYA - PARAISO - FILANDIA	15,73	1	20/11/2012	20/11/2012
13	29BQN07	QUIMBAYA - LA MESA - PAVAS - CAJONES	10,9	0,5	21/11/2012	21/11/2012
14	29BQN06	QUIMBAYA - PUERTO ALEJANDRÍA	12,71	0,5	21/11/2012	21/11/2012
15	29BQN06-1	C.I KERMAN - LA PALMERA (PANACA)	4,57	0,5	22/11/2012	22/11/2012
16	40QN10	ARMENIA - BOHEMIA - CALARCA	5,08	0,5	22/11/2012	22/11/2012
17	40QN08	CRUCE TRAMO 4002A (LA BELLA) - CRUCE VÍA 40QN09 (LA CHINCHINERA)	10,14	0,5	23/11/2012	23/11/2012
18	40QN09-1	PUERTO RICO - LA VIRGINIA	1,72	0,5	23/11/2012	23/11/2012
19	40QN11	CRUCE CALARCA - CHAGUALA - LA NUBIA	10,39	0,5	24/11/2012	24/11/2012
20	40QN12	ARMENIA - SENA - BOQUIA	12,4	0,5	24/11/2012	24/11/2012
21	29QN01	RAMAL A SALENTO (Arrayanal - Salento)	7,68	0,5	26/11/2012	26/11/2012
22	29QN01-1	SALENTO - COCORA	11,64	0,5	26/11/2012	26/11/2012
23	40QN07	SARDINEROS - CORDOBA (LA FRONTERA)	5,25	0,5	27/11/2012	27/11/2012
24	40QN03	RIOVERDE - PIJAO (LA QUIEBRA)	11,24	0,5	27/11/2012	27/11/2012
25	40QN05	LA ESPAÑOLA - RIO VERDE - BARRAGÁN	21,95	1	28/11/2012	28/11/2012
26	40QN06	CRUCE VIA 45QN05 (LA CABAÑA) - BUENAVISTA	4,5	0,5	29/11/2012	29/11/2012
27	40QN06-1	BUENAVISTA - EL BALSO - LA MINA	5,27	0,5	29/11/2012	29/11/2012
28	40QN09	CALARCÁ - CORDOBA - PIJAO - GÉNOVA	62,27	3	30/11/2012	03/12/2012
29	40QN02	BARRAGAN-GENOVA	21,71	1	04/12/2012	04/12/2012

Tabla 9. Alternativa 2 Programación de toma de información de campo Quindío

#### 5.6 Estado de avance del contrato

Aunque el porcentaje de avance del contrato se puede establecer por tramos ejecutados o kilómetros inventariados en relación al total previsto de la red vial, se puede estimar que las actividades previas de planeamiento y planificación, descritas anteriormente, han requerido un 20% de las actividades totales proyectadas contractualmente, más aún cuando los procesos de





**CONTRATO** 185 de 2012

#### INFORME MENSUAL No. 01 08 de Octubre a 07 de Noviembre de 2012

Página 21 de 33

**FECHA 20-Nov-2012** 

trabajo en campo y post-proceso de información según la programación prevista se ejecutarán en dos (2) meses, razón por la cual se puede afirmar que el avance del contrato se encuentra en un 20% de ejecución.

#### 5.7 Recursos

Para el periodo correspondiente al presente informe mensual, se han dispuesto de los siguientes profesionales para las actividades ejecutadas:

Director

Coordinador de Inventario
Ingeniero de post - proceso
Ingenieros de campo

#### 5.8 Modificaciones, problemas y soluciones adoptadas

De acuerdo a lo discutido y expuesto en las diferentes reuniones por parte del Contratista, con funcionarios de las gobernaciones de Casanare y Quindío, así como la que corresponde a la efectuada con el supervisor e ingenieros del Mintransporte, se establece lo siguiente:

#### 5.8.1 Modificaciones

\_ En lo que corresponde al numeral 5.2.2 ESTADO DE SUPERFICIE (SHP08 – SHP09 – SHP10) de las especificaciones técnicas, que establece para determinar el estado de superficie de las vías que se encuentren con pavimento asfáltico o concreto, se deberá establecer el índice de condición de pavimento (PCI) siguiendo las pautas dadas en el manual "PAVEMENT





**CONTRATO** 185 de 2012

#### INFORME MENSUAL No. 01 08 de Octubre a 07 de Noviembre de 2012

Página 22 de 33

**FECHA 20-Nov-2012** 

CONDITION INDEX (PCI) PARA PAVIMENTOS ASFÁLTICOS Y DE CONCRETO EN CARRETERAS", el Mintransporte aclara que solo se deberá calificar la superficie de la vía con los estados "bueno, regular o malo", la calificación debe ser por secciones homogéneas o cuando haya cambio de superficie, este archivo shapefile pasa de ser puntual a lineal.

- \_ El levantamiento de puentes será consistente con Sipucol, la entrega será en hojas de cálculo en formato digital con la ruta del archivo, bajo el formato Sipucol.
- \_ Se modifica el diseño del mojón establecido inicialmente en las especificaciones técnicas, para la materialización de puntos iniciales, finales e intermedios.
- \_ El Mintransporte hace énfasis sobre el cambio en la estructuración de los archivos shapefile No. 4 y No. 5 que se han convertido en uno solo.
- \_ El objeto del contrato y dentro de los entregables no se contempla el diagnóstico y recomendaciones de intervención (mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento rutinario ó periódico) incluyendo costos aproximados de los tramos viales inventariados, como se describe en las especificaciones técnicas.
- \_ No se debe determinar el índice de costo por kilómetro de acuerdo al tipo de intervención recomendado para cada una de las vías pavimentadas y de las vías en afirmado que posean un TPD superior a 150 vehículos / día o para aquellas vías que serán intervenidas a través del programa Plan Vial Regional.

#### 5.8.2 Problemas

\_ Para el departamento del Casanare se tiene dentro del listado suministrado varios tramos repetidos y las longitudes por tramo y total, no coinciden con los registros del departamento.





**CONTRATO** 185 de 2012

#### INFORME MENSUAL No. 01 08 de Octubre a 07 de Noviembre de 2012

Página 23 de 33

FECHA 20-Nov-2012

\_ En lo que corresponde a la red vial departamental del Casanare, se tiene previsto intervenciones posteriores a la terminación del inventario, lo cual hace que este se desactualice a corto plazo.
\_ Como se determinará el límite urbano, suburbano o de expansión de cada municipio en los cruces con la vía.
\_ Se informa por parte de la gobernación del Quindío que los tramos Montenegro – La Tebaida – Pueblo Tapao, Puerto Rico – La Virginia, Quimbaya – Puerto Alejandría, Quimbaya – La meza, entre otros se encuentran a cargo del INVIAS, con ejecuciones de mantenimiento y obras por parte de la entidad.
\_ Se detectan diferencias entre los tramos reportados y los registros de la oficina de infraestructura para el departamento del Quindío.

\_ Los puntos de inicio y final del inventario dependen de la zona urbana de cada municipio, lo cual deriva en solicitudes a por lo menos 9 municipios del Quindío y la revisión de los PBOT, lo

cual puede se incluye en el nuevo plan de trabajo por ser una actividad no prevista.

### 5.8.3 Soluciones adoptadas

\_ Se entrega por parte de la gobernación del Casanare el Plan Vial Departamental, actualizado por la oficina de programación de obra sin inspección total en campo, con el fin de verificar los tramos a cargo del departamento y sus longitudes estimadas, aunque se aclara que estas pueden variar por la variación de diferentes puntos de inicio de los tramos y no iguales puntos de referencia.





**CONTRATO** 185 de 2012

#### INFORME MENSUAL No. 01 08 de Octubre a 07 de Noviembre de 2012

Página 24 de 33

**FECHA 20-Nov-2012** 

La información suministrada permite establecer lo siguiente<sup>1</sup>:

La red vial secundaria se encuentra distribuida en 19 tramos de vías que comunican a todas las cabeceras municipales con la red vial nacional, en segundo lugar, integra algunas áreas productivas de vertiente, piedemonte y sabana, en tercer lugar, logra integrarnos con la red terciaria y en cuarto lugar, permiten la conectividad con la Hidrovía Rio Meta, situación que lleva a definirlas de carácter estratégico y prioritario consolidarlas en su totalidad, ya que permiten, construir mercados nacionales e internacionales tanto para el Departamento de Casanare como para las demás regiones del país, en especial la zona andina en productos como carbón, hierro, palma, reforestación, pecuario, construcción y petroquímica, los cuales son importantes para consolidar la Economía del País. Además son las vías básicas y estratégicas para desarrollar el proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca de los Llanos que tiene el país durante los próximos 10 años con el fin de garantizar la sostenibilidad de las reservas de petróleo y gas a largo plazo. Muy a pesar de esta condición estratégica que tiene la red vial secundaria, la misma no está consolidada en su totalidad, cuyas características y situación de las mismas es la siguiente:

La Red secundaria que tiene una longitud total de 1.125,44 kilómetros, de los cuales 402.09 kilómetros están en pavimento, 385.55 kilómetros están en afirmado y 337.80 Kilómetros están tierra, mostrando que el 64,27% de la red vial secundaria está sin pavimentar, es decir, está en tierra o afirmado y no cuentan con una estructura de terraplén y sus respectivas obras de arte, lo que afecta el suelo de soporte, generando un permanente deterioro que lleva a incrementar los mantenimientos.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tomado textualmente del PLAN VIAL DEPARTAMENTAL 2010 – 2019, elaborado por la oficina de programación de la Secretaría de Obras Públicas del Departamento de Casanare





**CONTRATO** 185 de 2012

#### INFORME MENSUAL No. 01 08 de Octubre a 07 de Noviembre de 2012

Página 25 de 33

FECHA 20-Nov-2012

El 71% de la red secundaria se encuentra de regular a mal estado, con el agravante que tiene un acelerado deterioro que sobrepasa los límites de mantenimiento, ello producto de la presencia de empresas petroleras que realizan el transporte de carga que supera la estructura de los pavimentos y de los terraplenes como del suelo de soporte. (Tabla 2.4). Empresas que están utilizando el 70% de la malla vial secundaria. Daños que están generando conflictos sociales en los diferentes municipios por el uso y daño tan rápido que ocasiona a dicha malla vial.

De las 19 vías secundarias que tiene la red vial, 9 vías no están totalmente abiertas, es decir, están inconclusas, de ahí que existen tramos que son necesarios darles apertura o iniciar la construcción de puentes para habilitarlas, por consiguiente son intransitable durante toda la época del año y otras vías están intransitable en época de invierno. (Tabla 2.4)





CONTRATO 185 de 2012

#### INFORME MENSUAL No. 01 08 de Octubre a 07 de Noviembre de 2012

Página 26 de 33

FECHA 20-Nov-2012

#### Tabla 2.4. RED VIAL SECUNDARIA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

				RED PAVIMENTADA			RED AFIRMADA			RED EN TIERRA								
		TRAMO	LONG.	Km (a)			Km (b)				Km	(d)	la vía	s al año que permanece ansitable	Ultima intervención de la vía			
COD. VÌA	MUNICIPIOS	DESDE/HASTA	APROX. TOTAL (km)	В	R	м	В	R	М	В	ж	M	días	Temporad a	Quien la realizo (c)	año de inter venci ón	Tipo de intervención (d).	OBSERVACIONES
65CA04	YOPAL, OROCUE	YOPAL - ALGARROBO - OROCUE	153,7	35,0	8,7			35,2	24,8			50,0	275	INVIERNO	DEPTO	2008	PERIODICO	Se cierra el Tramo Paso El Cacho - Orocue
65CA02	YOPAL	MARGINAL (PUENTE RIO CRAVO SUR) - EL MORRO - LIMITE BOYACA	21,5	8,4	2,4	1,2			7,0			2,5	150	INVIERNO	DEPTO	2008	PERIODICO	Se cierra el Tramo El Morro - Limites Boyacá MANT. MAQUINARIA
65CA08	PORE, TRINIDAD	PORE – TRINIDAD	55,7	26,3	11,0	6,6		11,9					0		DEPTO	2008	PERIODICO	MANT. MAQUINARIA
65CA08-	TRINIDAD	TRINIDAD - EL BANCO - BOCAS DEL PAUTO ( RIO META)	106,5	10,0				27,9	18,6			50,0	180	INVIERNO	DEPTO	2008	PERIODICO	Se cierra el Tramo El Convento - Banco - Bocas MANT. MAQUINARIA Y CONVENIOS
65CA03	VILLANUEVA, TAURAMENA, MANI	MARGINAL (EL RESGUARDO) - LOS GEMELOS - CARIBAYONA - MATA DE LAURAMA - TROMPILLOS - ESTACION SANTIAGO - MANI (PUENTE RIO CUSIANA)	112,6	25,7					85,4			1,6	150	INVIERNO	DEPTO	2008	PERIODICO	Falta el puente en el caño Guira
65CA06	NUNCHIA, SAN LUIS DE PALENQUE Y OROCUE	MARGINAL (NEVERA) - GUANAPALO - OROCUE ( SECTOR GUANAPALO - OROCUE)	92,1	22,6	1,0	0,2			23,3			45,0	30	INVIERNO	DEPTO	2008	PERIODICO	MANT. MAQUINARIA





CONTRATO 185 de 2012

#### INFORME MENSUAL No. 01 08 de Octubre a 07 de Noviembre de 2012

Página 27 de 33

				RED PA	VIMENT	ADA	ı	RED AFIRM	ADA	R	ED EN	TIERRA						_
		TRAMO	LONG.	Km (o)			Km (b)			Km (b)			Nº días al año que la vía permanece intransitable		Ultima intervención de la vía			
COD. VÎA MUNICI	MUNICIPIOS	DESDE/HASTA	APROX. TOTAL (km)	В	R	м	В	R	м	В	R	м	dies	Temporad a	Quien la realizo	año de inter venci ón	Tipo de intervención (d).	OBSERVACIONES
62CA01	AGUAZUL, RECETOR, CHAMEZA	SAN BENITO - RECETOR - CHAMEZA - RIO UPIA (LIMITE BOYACA)	41,4	14,6	1,1	0,6		9,8	15,3				10	INVIERNO	DEPTO, MPIOS	2008	PERIODICO	MANT. MEDIANTE CONVENIOS
65CA09	PAZ DEARIPORO	PAZ DE ARIPORO - MONTAÑAS - LAS GUAMAS - LA HERMOSA (RIO META)	191,7	48,8	0,1				37,1			105,7	150	INVIERNO	DEPTO	2008	PERIODICO	Se cierra el Tramo Montañas - Las Guamas - La Hermosa MANT. MAQUINARIA
64CA02	HATO COROZAL	MARGINAL (HATO COROZAL) - SAN SALVADOR ( RIO CASANARE)	21,1	17,9			3,2						0		DEPTO -INVIAS	2006 -2008	CONSTRUCCI ON PAV.	RECURSOS DEPTO E INVIAS, FALTA PUENTE SOBRE RIO CASANARE
64CA01	SALINA	LA ZARANDA - LA SALINA	11,6						11,6				0	INVIERNO	DEPTO -MPIO	2008	PERIODICO	MANT. COMODATO MAQUINARIA
6406	HATO COROZAL	HATO COROZAL - PUERTO COLOMBIA ( RIO CASANARE)	84,0						21,0			63,0	150	INVIERNO	DEPTO	2008	PERIODICO	MANT. MAQUINARIA
65CA07	TAMARA, PORE	MARGINAL (EL RECOSTON) - TAMARA	33,9	27,4	3,3	2,7			0,5				0		DEPTO- MPIO	2008	PERIODICO	MANT. MAQUINARIA Y CONVENIOS
6212	AGUAZUL, MANI	AGUAZUL - MANI	54,0	24,0	24,0	6,0							0			2008	PERIODICO	REPARCHEO
65CA06-	SAN LUIS DE PALENQUE, TRINIDAD	SAN RAFAEL DE GUANAPALO - SAN LUIS - TRINIDAD	22,5	18,7	1,6	2,2							0					ULTIMA INVERSION 2005 EN PAV.
65CA05	NUNCHIA, TAMARA	YOPALOSA - NUNCHIA - TAMARA	38,6	11,9	4,6	1,8	0,3					20,0	360	INVIERNO	DEPTO	2008	MEJORAMIEN TO	Falta Puente en el Río Pauto y apertura de un tramo de vía.





CONTRATO 185 de 2012

#### INFORME MENSUAL No. 01 08 de Octubre a 07 de Noviembre de 2012

Página 28 de 33

FECHA 20-Nov-2012

				RED PA	AVIMENT	ADA		RED AFIRM	ADA	R	ED EN	TIERRA						_
		TRAMO	LONG.	Km (s)			Km (b)			Km (b)			Nº días al año que la vía permanece intransitable		Ultima intervención de la vía			
COD. VÎA	MUNICIPIOS	DESDE/HASTA	APROX. TOTAL (km)	В	R	М	В	R	м	В	R	Z	dies	Temporad a	Quien la realizo	año de inter venci ón	Tipo de intervención (d).	OBSERVACIONES
																		ROCERIA Y SEÑALIZACIÓN
65CA10	TAURAMENA, MONTERREY	TAURAMENA - MONTERREY	27,7	17,7	0,8	0,6	7,0		1,7				0	INVIERNO	MPIO TAURAMENA	2008	PERIODICO	MANTENIMIENTO POR MPIO
	PAZ DE ARIPORO, TAMARA, SACAMA	MARGINAL (PAZ DE ARIPORO) - LA AGUADA - TEHISLANDIA - EL VERGEL - EL DEGRERO (MARGINAL RUTA LOS LIBERTADORES)	44,0				20,0	18,0	6,0				0		DEPTO-MPO	2009	PERIODICO	MANT.MAQUINARIA
65CA01	TAURAMENA	MARGINAL (EL VENAO) - TAURAMENA	7,1	6,7	0,4	0,1							0					
56CA01	SABANALARGA	EL SECRETO - SABANALARGA	5,8	5,7	0,1								0					
		TOTAL	1125	321,2	59,0 102,09	21,9	30,5	102,8 385,55	252,3	-	- 33	337,8 7.8						

Fuente: Oficina de Programación de Obra



DICO NSULTORIA
INGENIEROS S.A.

Página 29 de 33

**CONTRATO** 185 de 2012

INFORME MENSUAL No. 01 08 de Octubre a 07 de Noviembre de 2012

FECHA 20-Nov-2012

#### MAPA 16. VIAS SECUNDARIAS DEPARTAMENTO DE CASANARE



- \_ Por parte del Mintransporte se aclara que se debe levantar la totalidad de los tramos sin prever intervenciones posteriores.
- \_ Para determinar los límites urbanos, se solicitará a través de las gobernaciones a los Municipios la referenciación de los límites urbanos en los cruces de las vía a inventariar, en lo posible con presencia de un funcionario del municipio, gobernación y con levantamiento de acta.





**CONTRATO** 185 de 2012

#### INFORME MENSUAL No. 01 08 de Octubre a 07 de Noviembre de 2012

Página 30 de 33

**FECHA 20-Nov-2012** 

\_ Para el caso de los tramos que en el departamento de Quindío están a cargo del INVIAS se solicitará a Mintransporte su concepto, para estimar la viabilidad de la elaboración del inventario.

\_ Para las diferencias entre tramos reportados y los registros del departamento del Quindío, se entrega el Plan Vial Departamental, como documento guía, la información suministrada permite establecer lo siguiente<sup>2</sup>:

La red vial departamental está conformada por 343,7 Km. de vías que equivalen al 16.32 % del total de la malla vial del departamento; de los cuales 204.6 Km. (el 59.5 %) están pavimentados en buen estado; 38.3 Km. (el 11.1 %) están pavimentados en regular estado; 8.37 Km. (el 2.4 %) están pavimentados en mal estado y 92.41 Km. (el 26.9 %) están en huellas o afirmado.

Esta red permite la comunicación de las cabeceras municipales con la capital del departamento y constituyen el sistema vial que intercomunica la red vial departamental con la red vial nacional.

La red vial secundaria ha sido objeto de recientes intervenciones por parte de la Nación en desarrollo de programas como el Plan 2500, los acuerdos de audiencias públicas, el diferencial cambiario, entre otros, que le permiten al departamento contar con el 72.7% de este red en muy buen estado, faltando solo un 27.3 % por intervenir con programas de mejoramiento o rehabilitación.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tomado textualmente del PLAN VIAL DEPARTAMENTAL 2009 – 2018, elaborado por la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Quindío





**CONTRATO** 185 de 2012

#### **INFORME MENSUAL No. 01** 08 de Octubre a 07 de Noviembre de 2012

Página 31 de 33

FICHAS VIALES Tabla 2.2.2.1: RED VIAL SECUNDARIA: DIAGNÓSTICO VIAL Fecha																
Tabla 2	2.2.1 : KED	VIAL SECU	JNDAKIA	: DIAG	NOSTICO									recna		
Código de	Municipia	Trar	mo	Ancho prom. de la calzada (m)	itud aproximada total (km)	Red I	Paviment	Red	en Afirn	nado	Nº días al año que la vía permanece intransitable		Ultima	ención de la vía		
la vía	Municipios	Desde	Hasta		Longitud ap total	В	R	М	В	R	м	días	Tempo rada	Quien la realizo (c)	año de interv.	Tipo de intervención (d).
29BQN01	ARMENIA - MONTENEGRO	ARMENIA - PUE	BLO TARAO	5.38	9.2	9.2						0		INVIAS	2007	REHABILITACION
29BQN02	MONTENEGRO -	MONTENEGRO	- PUEBLO	6	17.4	14.5	2.9					0				
29BQN02-1	LA TEBAIDA MONTENEGRO	TAPAO - LA TE BARAYA - PUEF SAMARIA		4	15.2		12.2			3		0		GOBERN.	2006	MANTENIMIENTO  MANTENIMIENTO
29BQN03	CIRCASIA - MONTENEGRO		ONTENECDO.	5.36	13.8	13.8						0				
29BQN04	MONTENEGRO - QUIMBAYA -	CIRCASIA - MO		4.5	15	0.77				14.23				GOBERN.	2007	MANTENIMIENTO
29BQN05	FILANDIA QUIMBAYA -	MONTENEGRO QUIMBAYA - PA	ARAISO -	6.2	16.25	16.25						0		GOBERN.	2004	MANTENIMIENTO
29BQN06	FILANDIA QUIMBAYA	FILANDIA QUIMBAYA - PU	JERTO	4.61	13.21	8.7	0.86	1.03		2.62		0		INVIAS	2006	REHABIITACION
29BQN06-1	QUIMBAYA	ALEJANDRÍA C.I KERMAN - I (PANACA)	A PALMERA	5.1	4.7	4.7						0		INVIAS GOBERN.	2007	MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO
29BQN07	QUIMBAYA - FILANDIA	QUIMBAYA - LA PAVAS - CAJON	MESA -	4.87	13.8	7.1	2.9	0.1		3.7		0		GOBERN.	2002	MEJORAMIENTO
29BQN07-1	FILANDIA	SANTA TERESA (LIM. VALLE)		4	5	5						0		GOBERN.	2007	MEJORAMIENTO
29QN01	SALENTO	RAMAL A SALE		6.11	8.1	8.1						0		GOBERN.	2007	MANTENIMIENTO
29QN01-1	SALENTO	(Arrayanal - Sa SALENTO - CO		5.2	12.25	8.5					3.75	0		INVIAS	2007	MEJORAMIENTO
29QN02	FILANDIA	CRUCE RUTA 2 CRUCES) - FILA		6	6.45	6.45						0		GOBERN.	2006	MEJORAMIENTO
29QN02-1	FILANDIA	FILANDIA - LA		5.34	7.8	1.8		0.2		5.8		0		GOBERN.	2000	MANTENIMIENTO
29QN03	CIRCASIA	ARMENIA - HO. LA CRISTALINA	1	4.8	7.6	2.76		4.84				0		GOBERN.	2001	MEJORAMIENTO
29QNA 29QNA	CIRCASIA	PASO POR CIR CIRCASIA)		6.5	0.56	0.56						0		GOBERN.	2002	MANTENIMIENTO
		PASO POR CIR MIRAGE - CIRC				0.7						0		GOBERN.	2000	MANTENIMIENTO
40QN02 40QN03	PIJAO - GENOVA PIJAO -	BARRAGAN-GE RIOVERDE - PI		5.3 5.1	21.65 10.79	18	3.65					2	INVIERNO	INVIAS	2007	REHABILITACION
40QN05	BUENAVISTA CALARCA - BUENAVISTA -	QUIEBRA)  LA ESPAÑOLA	,	6.5	22.25	10.79 22.25						0		GOBERN.	2008	MANTENIMIENTO
40QN06	PIJAO BUENAVISTA	BARRAGÁN CRUCE VIA 450		6.4	4.4	4.4						0		INVIAS	2007	REHABILITACION
40QN06-1	BUENAVISTA	CABAÑA) - BUE BUENAVISTA -	NAVISTA	4	4.9	3.5	0.1			1.3		0		GOBERN.	2000	MANTENIMIENTO
40QN07	CORDOBA	LA MINA SARDINEROS -	CORDOBA	6.25	4.53	4.53						0		GOBERN.	2001	MANTENIMIENTO
40QN08	CALARCA	(LA FRONTERA CRUCE TRAMO BELLA) - CRUC 40QN09 (LA CH	4002A (LA E VÍA	4.36	9.85	3.42				6.43		0		GOBERN. GOB/MUN/AC-S	2006	METORAMIENTO
40QN09	CALARCA - CORDOBA - PIJAO - GENOVA	CALARCÁ - CO PIJAO - GÉNOV	RDOBA -	5	61.14	19.72	11.62	1.4		28.4		2	INVIERNO	GOB/MUN/	2007	MEJORAMIENTO REHABILITACION
40QN10	CALARCA	ARMENIA - BOI CALARCA		4.1	5.4	1.2	1.57	0.8		1.83		0		GOBERN.	2000	MANTENIMIENTO
40QN11	CALARCA - SALENTO	CRUCE CALAR CHAGUALA - LA		5.1	12.8		2.5			10.3		2	INVIERNO	GOBERN.	2007	MANTENIMIENTO
40QN12	SALENTO - ARMENIA	ARMENIA - SEN		5.64	12.55	1.5				11.05		3	INVIERNO	GOBERN.	2007	MANTENIMIENTO
40QNA	ARMENIA - LA TEBAIDA	CRUCE RUTA 4 TEBAIDA) - EL	0 (LA	6.25	4.1	4.1							TINATEKIN			
40QN09-1	CALARCA	CAMPESTRE PUERTO RICO VIRGINIA	- LA	5	2.3	2.3						0		INVIAS GOBERN.	2006	REHABILITACION REHABILITACION
			TOTAL		343.68	204.60	38.30	8.37	0.00	88.66	3.75	0	<b>.</b>	GUDEKN.	∠004	VELIADITI LACION

<sup>(</sup>a) y (b) Criterios de calificación: B=Bueno; R=Regular; M=Malo. Ver Cuadro 4-2, de acuerdo con el estado en que se encuentra la vía. Nota: si el tramo de vía presenta 2 o más tipos de superficie, trabajar tramos homogéneos (c) INVIAS, Departamento, Municipio (d).Tipos de intervención: Emergencias, Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Periódico, Mejoramiento o Rehabilitación.





**CONTRATO** 185 de 2012

#### INFORME MENSUAL No. 01 08 de Octubre a 07 de Noviembre de 2012

Página 32 de 33

**FECHA 20-Nov-2012** 

#### 5.8.4 Aspectos varios

Las actas que se anexan al presente documento corresponden a las reuniones efectuadas, en orden cronológico, con la siguiente descripción:

Acta de reunión No. 01 efectuada en el Municipio de Yopal, instalaciones de la gobernación del Casanare.

Día: 08 de Octubre de 2012

Participantes:

Ing. José Rodrigo Astros Rojas, Secretaría de Obras Públicas de Casanare.

Ing. Gloria Ester Camacho, Secretaría de Obras Públicas de Casanare.

Ing. Henry Sanchez, Representante Legal, Diconsultoria S.A

Ing. Nelson Fabián Rangel, Coordinador de inventario, Diconsultoria S.A

Acta de reunión No. 01 efectuada en la ciudad de Bogotá, instalaciones del Plan Vial Regional, Ministerio de Transporte.

Día: 10 de Octubre de 2012

Participantes:

Ing. Juan Alberto Flórez, Plan Vial Regional, Ministerio de Transporte.

Ing. Edwin Yezid Carrillo Vega, Plan Vial Regional, Ministerio de Transporte.

Ing. Carlos Humberto Arias Duarte, Plan Vial Regional, Ministerio de Transporte.

Ing. Nelson Fabián Rangel, Coordinador de inventario, Diconsultoria S.A.

Acta de reunión No. 01 efectuada en el Municipio de Armenia, instalaciones de la gobernación de Quindío.

Día: 16 de Octubre de 2012

Participantes:

Ing. Nestor Hugo Cardoso, Secretaría de infraestructura de Quindío





**CONTRATO** 185 de 2012

#### INFORME MENSUAL No. 01 08 de Octubre a 07 de Noviembre de 2012

Página 33 de 33

**FECHA 20-Nov-2012** 

Ing. Jose Dayro Londoño, Secretaría de infraestructura de Quindío

Ing. Jairo Ramón Orozco, Secretaría de infraestructura de Quindío

Ing. Leonardo Montoya, Secretaría de infraestructura de Quindío

Ing. Jose Gutierrez, Secretaría de infraestructura de Quindío

Ing. Henry Sanchez, Representante Legal, Diconsultoria S.A

Ing. Nelson Fabián Rangel, Coordinador de inventario, Diconsultoria S.A

#### 5.8.5 Entrega de archivos SHAPE

No aplica para el presente informa mensual, no se ejecutaron las actividades de levantamiento de información en campo, de acuerdo a lo descrito en los numerales anteriores.

#### 5.8.6 Resultados de los conteos de tránsito

No aplica para el presente informa mensual, no se ejecutaron las actividades de levantamiento de información en campo y calculo de TPD, de acuerdo a los descrito en los numerales anteriores.